



**MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA**

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE  
FONDOS COMUNITARIOS

**PROGRAMA**

INICIATIVA



COMUNITARIA

ESPAÑA

2000 / 2006

FEDER



**OURENSE**



**MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA**

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA GENERAL DE  
PRESUPUESTOS Y GASTOS

*DIRECCIÓN GENERAL DE  
FONDOS COMUNITARIOS*

*Informe al 8º Comité de Seguimiento  
URBAN **Ourense**  
2001-2006*

**Mayo 2008**



# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS .....</b>	<b>7</b>
<i>Eje 1. Utilización mixta y recuperación de terrenos abandonados de modo compatible con el Medio Ambiente y de sus medidas.....</i>	<i>8</i>
<i>Eje 2. Empresariado y pactos a favor del empleo.....</i>	<i>16</i>
<i>Eje 3. Integración de marginados y acceso a los servicios básicos .....</i>	<i>20</i>
<i>Eje 5. Reducción y tratamiento de residuos, gestión eficiente del agua etc.....</i>	<i>22</i>
<i>Eje 6. Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de la información .....</i>	<i>24</i>
<i>Eje 7. Evaluación, gestión y seguimiento, mejoras en el gobierno urbano.....</i>	<i>26</i>
<b>3. EJECUCIÓN FINANCIERA.....</b>	<b>32</b>
<i>Ejecución a 31/12/2007 .....</i>	<i>32</i>
<i>Cuadro N+2 2005 .....</i>	<i>34</i>
<i>Cuadro N+2 2006 .....</i>	<i>35</i>
<i>Pagos realizados por la Autoridad de Pagos .....</i>	<i>36</i>
<i>Cobros recibidos de la Comisión Europea .....</i>	<i>38</i>
<i>Ejecución de indicadores.....</i>	<i>39</i>
<b>4. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN.....</b>	<b>49</b>
4.1 <i>Ministerio de Economía y Hacienda .....</i>	<i>49</i>
4.2 <i>Ayuntamiento de Ourense .....</i>	<i>67</i>
4.2.1. <i>Introducción .....</i>	<i>67</i>
4.2.2. <i>Acciones de seguimiento, evaluación y control.....</i>	<i>67</i>
4.2.3. <i>Acciones de control financiero.....</i>	<i>68</i>
4.2.4. <i>Resumen de los principales problemas .....</i>	<i>69</i>
4.2.5. <i>Utilización de la asistencia técnica.....</i>	<i>69</i>
4.2.6. <i>Medidas adoptadas para dar publicidad a la intervención .....</i>	<i>69</i>
<b>5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y LA COORDINACIÓN GLOBAL .....</b>	<b>72</b>
<b>ANEXO GRÁFICO.....</b>	<b>75</b>



## INTRODUCCIÓN

El proyecto afecta a la zona del casco histórico, abarca un total de 51 manzanas y una superficie de 48 has. La zona tiene una estructura longitudinal en dirección norte-sur, situada en el centro urbano del municipio. La población total de la zona afecta a 11.558 habitantes, es decir un 10,5% aproximadamente del total de la ciudad (111.732 habitantes)

La zona de actuación URBAN atraviesa una situación desfavorable debido al aumento de la emigración de la población a otros núcleos de la ciudad, permaneciendo en el barrio solamente los ancianos y marginados.

El área de actuación muestra características socioeconómicas homogéneas que lo diferencian del resto de la ciudad. El casco histórico ha pasado de ser el centro comercial y terciario de una amplia área urbana a convertirse en una zona residual, incapaz de atraer nuevas actividades por falta de infraestructuras adecuadas y que sufre un proceso de expulsión de la población, a la vez que aumentan los usos y actividades marginales en la zona como prostitución, alcoholismo y distribución de droga.

El Casco Histórico presenta notables deficiencias de todo tipo, que son, al mismo tiempo, consecuencia y causa de su progresiva marginalización: escasa accesibilidad, muy pocas zonas verdes, equipamientos comunitarios de baja calidad, viviendas muy antiguas, bajo nivel educativo, tendencia demográfica al estancamiento, etc.

La versión final del Programa fue remitida a la Comisión europea el día 7 de febrero de 2001, fijándose la admisibilidad de la propuesta con fecha 9 de febrero.

La Decisión de aprobación fue adoptada por la Comisión europea el día 22 de noviembre de 2001, código Decisión C(2001) 3535. El Complemento de Programa fue aprobado en el Comité de Seguimiento celebrado en Jaén el día 25 de febrero de 2002.

Una vez efectuado el estudio de Evaluación Intermedia durante el ejercicio 2003 e incorporada la indexación de precios a valores de 2006, el Comité de Seguimiento celebrado en Granada el día 1 de abril de 2004 aprobó una reprogramación tanto del Programa de Iniciativa Comunitaria como del Complemento de Programa. Estos nuevos documentos han sido refrendados por Decisión de la Comisión C(2004)5707 de 24 de diciembre de 2004 y por escrito de la Comisión Europea de 17 de enero de 2005 nº reg. salida 00316.

El tercer Comité de Seguimiento celebrado en Granada el 1 de abril de 2004 aprobó la reprogramación incorporando 148.440€ más de ayuda FEDER al programa de Ourense en concepto de indexación.

Tras el Comité de Seguimiento celebrado en Teruel en el año 2006 se efectuó una reprogramación de Complemento de programa que posteriormente fue modificada por procedimiento escrito en diciembre de 2006, por lo que la actual versión en vigor del complemento de programa en fondos 2000 es el nº 2.0.

El gasto elegible del Programa queda establecido en 13.291.254 € con una ayuda FEDER de 9.968.439€.



## 1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES QUE AFECTEN A LA EJECUCION DE LA INTERVENCION.

La elecciones municipales celebradas en mayo de 2007 cambió la mayoría de representantes y produjo un cambio de gobierno en la corporación local. La nueva mayoría de gobierno conformó un gobierno bipartito integrado por el Partido Socialista PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego BNG. El nuevo gobierno estableció un reparto de la áreas o competencias de modo que el desarrollo de Programa URBAN en Ourense pasó a ser responsabilidad del Teniente Alcalde de Ourense líder del Grupo de Concejales del Bloque Nacionalista.

Con objeto del seguimiento del programa se celebró una reunión en el Ministerio de Hacienda con representantes de la Comisión europea y del Ministerio en el que estuvo presente el nuevo responsable político comprometiéndose al impulso y desarrollo de este Proyecto.

Tras los contactos mantenidos las autoridades de la Xunta de Galicia y el ayuntamiento se abrió una nueva perspectiva de cooperación en relación especialmente con el proyecto de Centro de Interpretación de la Burgas. Así este proyecto afectado por la declaración de la zona de Bien de Interés Cultural *BIC* del entorno de las fuentes termales de las BURGAS fue objeto de continuación en su desarrollo al obtener licencia de la Autoridad de Patrimonio para el derribo de la *Casa dos Fornos*.

Tras la Declaración de bien de Interés Cultural está en elaboración el Plan Especial de Ordenación. Con independencia de la aprobación del Plan Especial las intervenciones del Proyecto del Centro de Interpretación han sido aprobadas conforme la excepciones contempladas en la legislación patrimonial.

Con objeto de dar continuidad financiera al proyecto Plan estratégico de excelencia y dinamización Turística ha incluido en las actuaciones del año 2009 la continuación del desarrollo del proyecto.

*La incoación durante el año 2006 de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural BIC del entorno de las fuentes termales de las BURGAS ha afectado al programa especialmente al desarrollo del Bulevar y Centro de Interpretación de las BURGAS – Origen, Historia y Termalismo de la Ciudad - incluido en la **Medida 1,3**.*

*Esta declaración ha supuesto la paralización del proyecto del Centro de Interpretación pues la incoación de expediente de acuerdo con la legislación de Patrimonio de Galicia impide con carácter general (cabén excepciones) toda intervención en la zona afectada. Las gestiones y peticiones realizadas en torno a la continuación de las acciones del proyecto no fueron fructuosas.*

*El 27 de febrero de 2007 se publica la resolución del expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural BIC Realizada esta declaración como corresponde al ayuntamiento presentar un Plan Especial de Ordenación que deberá ser aprobado por la Xunta de Galicia.*

Ante la expectativa de la terminación posterior al período de elegibilidad se propuso tras el Encuentro Anual de noviembre de 2006, la inclusión en el programa dentro de la misma medida 1.3 la creación de un centro museo del escultor Arturo Baltar. El gasto de este proyecto compensará de esta manera el gasto programado del Centro de



Interpretación que quede fuera del período de elegibilidad. Por otro lado también servirá de cobertura de gasto fuera del período un incremento de la inversión que se prevé en la **Medida 1.2.**

El Programa se ha desarrollado de acuerdo con las modificaciones de Programa de los años 2004 y 2006

Se ha continuado con la mejora de la imagen del casco Histórico y con la apertura de nuevos establecimientos en la zona sur del casco histórico, consolidándose de esta forma la recuperación de la misma. Se mantiene y crece por tanto la confianza y el optimismo en la recuperación del Casco Histórico. Así la visión pública ha cambiado totalmente, todas las administraciones públicas han considerado esta zona como espacio para la búsqueda de sedes para sus oficinas intentando contribuir al desarrollo de esta. La rehabilitación de viviendas y edificios en la zona ha sido un auténtico cambio cuya trascendencia ha sido un recurrente argumento de noticia en los medios.

De forma complementaria incidiendo favorablemente en la zona y contando con la colaboración del Programa URBAN dentro de sus proyectos de e está en desarrollo:

- La campaña de “*centro comercial abierto*” en la que está incluido prácticamente todo el casco histórico junto con el entramado de las calles más comerciales de la ciudad (zona más al norte) Las campañas de promoción llevadas a cabo en este marco han contribuido a mejorar la imagen general del comercio tradicional, integrando la zona URBAN en la zona de comercio más preferente de la ciudad.
- El Plan estratégico de excelencia y dinamización Turística aprobado en el año 2006 mediante acuerdo ante la administración estatal, regional, local y las federaciones de provinciales de Comercio y de Hostelería de Ourense, pretende potenciar la ciudad como valor termal, histórico, artístico y monumental.



## 2. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA APLICACIÓN DE LOS EJES PRIORITARIOS Y LAS MEDIDAS.

En el presente apartado se procede a informar pormenorizadamente del estado de ejecución en que se encuentran los Ejes prioritarios y las Medidas que integran el PIC URBAN II-Ourense, tomando como referencia la fecha de **31 de Diciembre del año 2007**.

El Programa URBAN II Ourense desarrolla su estrategia en los **Ejes** prioritarios **1, 2, 3, 5, 6 y 7**, y afecta a un total de 13 Medidas.

A fecha de 31/12/07 la ejecución financiera del conjunto del PIC es la siguiente:

Ejecución financiera al 31/12/07 Euros

Gasto elegible	Pagado	%
13.291.254	9.901.895,57	74,50%

Como puede observarse, se han pagado el 74,59% de los Gastos Elegibles totales para el periodo de programación 2001-2006.

El nivel de ejecución de pagos consolida el ritmo ya iniciado el año anterior. Todos los proyectos están en la actualidad en ejecución. El volumen de compromisos a finales de 2007 ascienden a una cifra total de 12.352.587 € un 92.94% % del gasto elegible.

Esta cifra de compromisos estará certificada en a final del año 2008 En el presente año se comprometerá el total del programa.

A continuación se procede a informar y describir la ejecución material y financiera de los **Ejes** y **Medidas** del PIC URBAN II-Ourense.



**EJE 1. UTILIZACIÓN MIXTA Y REURBANIZACIÓN DE TERRENOS ABANDONADOS DE MODO COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y DE SUS MEDIDAS.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
8.100.436	5.600.173,69	69,13%

Es decir se han certificado el **69,13** del Gasto Elegible programado.

El **Centro Cívico y Social** Tras sucesivas demoras que se produjeron desde la adjudicación en junio de 2005: Primero, debido a los lentos y necesarios permisos de las sucesivas intervenciones arqueológicas por parte de Patrimonio de la Xunta de Galicia por la aparición de restos romanos.

Posteriormente una segunda demora tras la presentación de un proyecto que incluía la valoración de los restos, que no fue aprobado. La negación fue recurrida y finalmente el proyecto fue aceptado por la Xunta de Galicia.

En una tercera instancia la realización de un modificado con objeto de adaptar la instalaciones al condicionado legal de guarderías supuso igualmente un retraso. El modificado ha sido objeto de convenio de gestión con la Xunta de Galicia en el que se incluye la financiación de todo el modificado lo que evita en todo caso la falta de elegibilidad .

En la actualidad el nivel de contratación de este Eje asciende a 6. € El proyecto que tiene una parte más importante pendiente de contratar todavía es el **Centro de Interpretación de Las Burgas**, el cual está pendiente del levantamiento de la suspensión de intervenciones por la tramitación como bien de interés cultural de la zona termal

En este Eje se han certificado gastos en las cuatro medidas previstas: **Medidas 1.1, 1.2, 1.3, y 1.5,**

**Medida 1.1: Recuperación solares abandonados y terrenos contaminados. Rehabilitación espacios públicos, incluidas las zonas verdes.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
3.701.222	3.292.683,01	88,96 %%

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Plan de mejora medio ambiental. Incluye la recuperación de fachadas y cubiertas deterioradas.
- Mejoras en espacios Públicos – Pavimento
- Mejoras en espacios Públicos – Medio Ambiente
- Instalación de mobiliario urbano y renovación de alumbrado.
- Eliminación del cableado aéreo en los cruces.





## Avance material de las acciones, hasta el año 2006

En esta Medida en la actualidad se ha realizado ejecución material en las cinco acciones previstas:

- **Plan de mejora medioambiental del Casco Histórico de Ourense.** Los servicios de la oficina de rehabilitación coordinan los trabajos, siendo su responsabilidad el control de los proyectos y de las obras, para garantizar de esa manera el adecuado cumplimiento de la normativa vigente sobre el casco histórico en materia de contratación pública.

Se ha finalizado la intervención de mejora de fachadas y cubiertas en 50 edificios del casco histórico. La intervención ha supuesto hasta finales del año 2007 una inversión de 1.854.277,63.000 que ha supuesto una certificación de gastos elegibles de 1.412.751,51 €. De los pagos realizados no se consideró elegible un cuantía por importe de 41.526 €. La parte de los pagos considerada no elegible es la resultante del exceso de financiación en la que se incurriría al computar las aportaciones privadas (a modo de contribuciones especiales).

En la actualidad está contratada y en ejecución intervenciones por un volumen de 350.000 € que supondrán aproximadamente un gasto elegible certificado de 270.000 € en el año 2008.

En ejecución en la actualidad inversiones comprometidas por un volumen de 400.000 €

**Mejoras en espacios públicos. Pavimento.** Las competencias para el desarrollo de esta actuación corresponden a los servicios de ingeniería. Se ocupa principalmente de la mejora de la pavimentación en las calles. Igualmente para el inicio de las obras ha sido necesario el desarrollo de los proyectos previos por parte de los ingenieros municipales

Se ha ejecutado el total de la intervención prevista en este proyecto. El volumen total de contratación y ejecución ha sido de 1.330.331,52 euros.

Durante el año 2007 únicamente se han certificado pagos por un importe de 54.825 correspondientes con finalización de proyectos con ejecución física en el año 2006

Las intervenciones que se han llevado a cabo son por un lado de renovaciones integrales de pavimento, de aceras, y en un caso de escaleras; y por otro lado renovaciones parciales de pavimento y servicios en diferentes calles.

Las intervenciones se detallan en los siguientes grupos:

Renovación integral de pavimento en las siguientes calles peatonales

- **2 de Mayo** con una inversión por importe de 123.200,10 €
- **El Paseo**, en su tramo URBAN, con una inversión por importe 366.744,60 €
- **Peña Corneira**, entre Plaza de las Flores y Cabeza de Manzaneda con un inversión por importe de 31.729,71 €

Renovación integral de Pavimento firme y servicios de aceras y calzada en las calles

- **Monte Seixo y Monte Meda** Inversión por importe de 133.260,36



Renovación integral de las aceras:

- **Cabeza de Manzaneda** con un Inversión por importe de 133.260,36 €
- **Calle Peña Trevinca**, margen derecho entre Emilio Parada Bazan y Monte Seixo con una inversión por importe de 52.450,17 €

Renovación de escaleras exteriores del Colegio Público Calvo Sotelo con Inversión por importe de 12.552,95 €

Renovaciones de parciales de pavimento aceras y sumideros en las siguientes actuaciones:

- **Villar, y Lugo**, inversión por importe de 29.754,22
- **San Francisco**, Inversión por importe de 23.219,69 €
- **Cisneros, Monterrey, Hernán Cortés, Moratín, Cenao Vives, Santo Domingo Lepanto, Corregidor, Pizarro, Fornos**, y en las **plazas de San Cosme y del Trigo** con una inversión por importe de 74.905,67 €
- **Mejoras en espacios públicos. Medio Ambiente** Los servicios medioambientales se ocupan de la adecuación de los jardines, fuentes y mobiliario urbano. Por distintos motivos se desestimaron algunas de las actuaciones inicialmente previstas. Una vez ajustados los proyectos se realizaron dos actuaciones:
  - El empedrado de paseos en el entorno de las Burgas
  - La mejora de la fuente del Posío y el empedrado de su entorno.

El importe total ya certificado ha sido de 115.085,36 euros y ya no están planificadas más actuaciones.

- **Instalación de mobiliario urbano y renovación de alumbrado.**

Se han realizado todas las actuaciones previstas de este proyecto. La inversión total ha sido de 365.377,31 €.

Durante el año 2007 únicamente se han certificado pagos por importe de 11.995,46 € correspondientes con la finalización del suministro ya realizado con la retirada e instalación de nuevas luminarias.

Las actuaciones realizadas son

- Nueva Iluminación en la zona URBAN que incluye actuaciones en el entorno del parque del Posío y el desarrollo del Plan Director de Iluminación del Casco Histórico. Las renovaciones de alumbrado han supuesto una inversión total de 268.654,40 €
- Nueva señalización viaria para el eficaz desarrollo del tráfico restringido en el Casco Histórico, esta actuación se llevó a cabo como apoyo al nuevo funcionamiento de el sistema de acceso con Bolardos. Esta señalización ha supuesto una inversión de 13.152,46 €
- Instalaciones de mobiliario urbano, con suministro de bancos, papeleras, jardineras, y un juego infantil instalado en el parque del Posío. El conjunto del Mobiliario ha supuesto una inversión de 72.451,18 €



- **Eliminación de cableado aéreo en cruces.**

- Se han desarrollado intervenciones en varios cruces en las siguientes calles: Sto. Domingo, Viriato, San Miguel, Antonio Pérez Serantes, Pizarro, Luna, San Francisco, Peña .Corneira, Plaza de las Flores, Calpurnia Abana, Cabeza de Manzaneda, Monte Medo, San Cosme, Hernán Cortes, Peña Vixía, Imprenta, Julio Prieto Nespereira, Plaza de la Magdalena, Pelaió, Xerónimo Feijó, García Mosquera y Villar.

La inversión total ha sido de 133.151 euros con lo que se considera concluido el proyecto incluido en el PIC URBAN II



## Medida 1.2. Construcción, renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales, culturales, de ocio y deportivas.

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
2.380.664	1.709.251,46	71,80%

### Acciones previstas según Complemento de Programa

- Construcción y equipamiento de un **Centro Cívico Social**.
- Construcción complementaria de **Centro Cívico Social especialmente dedicado a las nuevas tecnologías**.

### Avance material de las acciones

- **Construcción y equipamiento de un Centro Cívico Social.**

Su ubicación, entre las calles Cervantes y Colón, supuso una ampliación de dimensión inicialmente prevista. Estaba prevista la adquisición de un edificio de menores dimensiones (edificio del antiguo colegio Maria Goreti) Las dificultades hicieron desistir de la adquisición de dicho edificio y se planteó la búsqueda de alternativa.

En el Comité de Seguimiento de 2004 celebrado en Granada fue aprobado un nuevo plan financiero de la Medida, que implicó un aumento del presupuesto elegible para el Centro. La adquisición de los edificios fueron parcialmente imputados al PIC por un importe de 432.729€, contando además con financiación de partidas complementarias

El comienzo de la edificación de este Centro llevó un período de maduración muy largo desde que se produjo la adquisición del edificio en el año 2003. Una vez realizado el proyecto en el año 2004 y realizados los derribos de las edificaciones preexistentes, se iniciaron los controles arqueológicos.

El proceso de intervención arqueológica requirió unos *sondeos valorativos previo*, posteriormente fue requerida una ampliación de dichos sondeos, y finalmente se solicitó una tercera ampliación de "excavación en área". Estas acciones suponen una compleja serie de premisos (en esta ocasión en tres fases) de la Dirección General de Patrimonio, que necesita un conocimiento previo del proyecto de intervención para posteriormente otorgar la autorización.

Los restos medievales y romanos encontrados en el área de intervención conllevaron una modificación en la cimentación del edificio con objeto de no dañar éstos. También se realizó una propuesta de valorización de los mismos ante la autoridad de Patrimonio de la Xunta de Galicia. La propuesta fue objeto de cierta controversia con Patrimonio, por lo que las modificaciones en el proyecto provocaron una cierta tardanza en el comienzo de ejecución de la obra.

El Centro Cívico albergará en su interior un guardería. Ante la conveniencia de la adaptación de esta al condicionado legal en el nuevo marco normativo de Galicia, se



planteó la realización de un modificado. En este sentido se realizó un convenio de cooperación con la Xunta de Galicia en el que esta se compromete a financiar el modificado así como se ocupará igualmente en el futuro del mantenimiento de este servicio. La realización del modificado supuso una cierta tardanza pero su aprobación y su financiación por la Xunta de Galicia supone en todo caso un aumento de las políticas de cooperación en el proyecto. Así mismo está en desarrollo una ampliación de este una ampliación del Centro en un solar colindante que permitirá una mejora en los servicios del centro.

La construcción del edificio contratado finalizará en el mes de Junio de este año e igualmente está prevista la inclusión de equipamiento. La ejecución financiera de este proyecto en el año 2008 será de unos 900.000 € lo que absorberá toda la disponibilidad de la medida

- **Construcción complementaria de Centro Cívico Social especialmente dedicado a las nuevas tecnologías**.de la información.

En un **edificio anexo** al **Centro Cívico** está en la actualidad en ejecución los trabajos para la instalación en un edificio destinado a **Centro especializado en Nuevas Tecnologías de la Información**. Este Centro tendrá una doble misión, por un lado actuará como Centro Cívico en cuanto que dará servicio a los ciudadanos facilitando el acceso a Internet y al conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y, por otro lado servirá como complemento al **Centro de Iniciativas Empresariales** acogiendo a nidos de empresa especializadas en este sector, del mismo modo acogerá ciclos formativos en este campo. Teniendo en cuenta su doble misión, la acción se imputará el 50% en la **Medida 1.2** y el 50% en la **Medida 2.3**.

Durante el año 2007 se ha certificado en el proyecto 73.191,03 € correspondientes con la adquisición del edificio . Durante el año 2008 se certificarán aproximadamente 144.000 €

El presupuesto total del proyecto estimado es de 600.000 si bien la estimación total de pagos certificados durante el 2008 será 0.000 euros. Con lo que se imputarán a esta medida 225.000 €.

El volumen de **compromisos financieros** es de 2.533.488,84 euros. En la medida. La construcción del edificio anexo al Centro Cívico Social dedicado a las nuevas tecnologías de la información contará con una inversión dentro del período elegible de unos 450.000 euros de los que el 50% es decir unos 225.000 € se imputarán a esta medida (el otro 50% se imputará a la **Medida 2,3**).

La medida por tanto tiene una previsión de certificación en el año 2008 de 1.044.000 € lo que supondrá un certificación total de



### Medida 1.3. Conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural.

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
1.914.584 €	494.273,62 €	25,82%

#### Acciones previstas según Complemento de Programa

- Excavación arqueológica en las traseras de la Burgas
- Creación de un bulevar en la zona
- Creación de un centro de interpretación de recursos sobre el origen de la ciudad, termalismo y valores del municipio
- Creación de un Centro de Interpretación de la obra del escultor de Arturo Baltar .

#### Avance material de las acciones hasta el año 2007

El 17 de agosto de 2007 recibió el ayuntamiento la autorización para el derribo de la Casa dos Fornos Esta autorización de derribo del futuro edificio que albergaría el Centro de Interpretación supuso el desbloqueo de la suspensión de los trabajos. Así fueron certificados durante el año 2007 pagos por importe de 125.667.91 € correspondientes con los trabajos de derribo. Consecuentemente lo pagos certificados acumulados del proyecto ascienden a un total de 494.273,62 € un 26% del total del proyecto previsto.

La perspectiva en la actualidad es que el proyecto no se acabe en el año 2008 sin embargo al estar incluido en las acciones a desarrollar dentro del Plan estratégico de excelencia y dinamización Turística cuenta ya con la financiación adecuada en el año 2009 para finalizar el proyecto y conseguir el cumplimiento del Programa

La previsión de certificación para este año es de 600.00 €

El proyecto de la creación de un Bulevar y del Centro de Interpretación del termalismo y de la historia de la ciudad, determina esta Medida y sigue las directrices del arquitecto César Portela. De acuerdo con el programa previsto, el proyecto incorporaría los hallazgos arqueológicos que surgiesen. Las excavaciones realizadas sacaron a la luz restos relevantes que serán puestos en valor, la intervención requiere una valoración global de Patrimonio (Xunta de Galicia) que deberá aprobar el proyecto de forma global.

La ejecución realizada hasta ahora, de poco impacto financiero pero de lenta tramitación, afecta a la realización del proyecto (de César Portela), a la adquisición de la propiedad del terreno y edificio de la Casa de los Hornos así como el derribo de esta y a las excavaciones arqueológicas Los terrenos de las traseras de las Burgas han sido adquiridos con cargo a fondos municipales no incluidos en el PIC.

El 2006 estuvo marcado por la declaración previa de la zona periférica a las fuentes termales de la Burgas como área BIC (Bien de Interés Cultural), lo que supuso la paralización de las obras e intervenciones en la zona. La zona afectada alcanza un entorno que excede a la zona URBAN..

Durante el año 2006 se realizaron contactos y solicitudes para la continuación de la intervención pero sin éxito. Con el nuevo marco escenario político tras las elecciones las



gestiones fructificaron en una autorización para el derribo de la Casa dos Fornos además de un nuevo clima de entendimiento y cooperación. .

**Centro de Interpretación de la obra del escultor Arturo Baltar** .El retraso en la ejecución del Centro de Interpretación de las Burgas motivó la inclusión en el Programa de este Centro. Durante el año 2007 se realizó el vaciado interior del edificio necesario para ejecutar la intervención. No supuso certificación financiera pues el gasto fue pagado ya en el año 2008. El presupuesto total del proyecto es de 470.000 €. Las certificaciones de pagos del proyecto permitirán compensar en buena parte la falta de certificación del proyecto de las BURGAS

### **Medida 1.5. Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas discapacitadas.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
103.966,00	103.965.60	100%

#### **Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Actuaciones en el casco histórico para eliminar barreras arquitectónicas, correcta pavimentación, creación de rampas y accesos de minusválidos, colocación de barandillas y elementos de seguridad, etc.

#### **Avance material de las acciones año 2007**

Las acciones de esta Medida básicamente se han realizado en años anteriores. Se han llevado a cabo cuatro intervenciones concretas y una intervención de un conjunto de pequeñas rampas.

- Rampa para minusválidos de acceso al Concello
- Remodelación de la isleta en la convergencia de la Calle Lugo Villar esta remodelación de la zona ha hecho la zona transitable para los peatones. La renovación del pavimento la creación de rampas y la protección de la zona peatonal ha supuesto la creación de una zona mucho más accesible cha contado con una inversión de 14.367,82 €
- Rampas en la calle primavera, Plaza San Marcial, Coronel Ceano y Tendras con una inversión de 7.598.68 €
- Proyecto conjunto de pequeñas rampas de eliminación de barreras con un una inversión global de 57.672,82 euros

Esto ha supuesto un gasto elegible de 103.965 € lo que significa el total de la medida de acuerdo con el último ajuste de Programa realizado en 2006



**EJE 2. EMPRESARIADO Y PACTOS A FAVOR DEL EMPLEO.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
3.020.679	2.153.839,17	71,30%

En este **Eje 2**, las **Medidas** programadas son la **2.1** y **2.3**.

**Medida 2.1. Apoyo a la actividad empresarial, comercial, artesanal, economía social, a las cooperativas, mutuas y servicios para pequeñas y medianas empresas (PYME).**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
830.201	298.144,73	<b>35,91%</b>

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Ayudas para la mejora de los establecimientos comerciales, así como para la apertura de talleres o establecimientos comerciales de artesanos y, en general, acciones de dinamización de estos sectores.

**Avance material de las acciones hasta el año 2007**

- Se han realizado cinco convocatorias de **Ayudas al Comercio, Artesanía y Restauración**. Resultado de estas convocatorias son compromisos financieros por un importe de 620.000 € vinculados a 57 proyectos de inversión. En el año 2007 se realizaron certificaciones de pago por un importe de 130.479 € correspondientes con 13 ayudas financieras,
- La actuación de **Apoyo al Desarrollo Comercial y Turístico** de la zona histórica mediante la implantación de una serie de carteles de orientación y de interpretación turística y comercial fue certificado en el año 2007 por valor de 98.455 €
- Existe por tanto un compromiso financiero en ayudas de 702.453 € de los cuales han sido certificados 298.145 €. En el computo está descontados 32 proyectos que por renuncias o incumplimientos de las condiciones minoraron el importe comprometido en 149.000 €.
- El período de justificación del las inversiones finaliza el mes de septiembre de 2008. En consecuencia el resto de compromisos por importe de 404 000 € sería certificado en el año 2008
- En el año 2004 fue ajustado el programa de subvenciones debido a la reorientación producida en la política de este Eje por el que fueron eliminados dos de los proyectos, el de "Financiación de estudios y proyectos" y el de "Espacio de promoción de productos locales",





La especial dinámica del proceso de concesión de subvenciones conlleva una cierta tardanza desde la solicitud de la misma hasta su pago definitivo. En una primera fase se realiza la convocatoria, que pretende estimular la nueva instalación de negocios así como la inversión en éstos. De acuerdo con los proyectos de inversión son aprobadas las subvenciones. El beneficiario realiza la inversión y presenta las facturas y justificación de estas. Posteriormente y previo al pago de la subvención se comprueban las inversiones realizadas, las facturas presentadas y otros requisitos formales entre ellos la posesión de la licencia de apertura (período largo de tramitación). Esto motiva que el tiempo de ejecución financiera lleve más de un año el tiempo que transcurre desde la aprobación de la subvención hasta el cobro efectivo de ésta.

La ejecución financiera de un 35,91% del gasto elegible. El compromiso actualmente en vigor en la medida supone un 96,50 % del gasto elegibles. Conforme con las bases de ayudas financieras debe estar justificado en el mes de septiembre de 2008.

En esta medida, la actuaciones tienen complementariedad con las políticas llevadas a cabo en el marco de la Promoción del “Centro Comercial Abierto” y con el desarrollo del “Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense” (implicados en este caso la administración local, regional y general del Estado)

Una muestra de la efectividad de las políticas de incentivo es el aumento de la demanda de subvenciones, la constante ocupación de locales vacíos (especialmente en la zona más deteriorada) y la subida de precios experimentada en los locales.

### **Medida 2.3. Apoyo a nuevos emprendedores, creación de incubadoras y centros de desarrollo y capacitación, instrumentos de financiación para nuevos emprendedores.**

Ejecución financiera al 31/12/06 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
2.190.478	1.855.694,44 €	84,72 %

#### **Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Creación de un **Centro** para la **Promoción de Iniciativas Empresariales** mediante la adquisición, rehabilitación y equipamiento del edificio que va a servir de sede del mismo.
- Creación de un **Centro de Nuevas Tecnologías** para la **Información**.
- Ayudas a la instalación de profesionales y de pequeñas empresas de servicios a las personas y a las empresas

#### **Avance material de las acciones hasta el año 2007**

El nivel de compromiso de la Medida asciende a 2.163.829,63 un 98.78 % del presupuesto de la medida

El desarrollo de esta Medida esta estructurado en los siguientes proyectos



- **Creación de un centro de iniciativas empresariales.**

El edificio actualmente en funcionamiento fue inaugurado en el mes de Abril de 2007 el total de gastos certificados en el edificio ha sido de 1.577.088 €

El edificio situado en la plaza de Saco y Arce fue adquirido tras complicadas negociaciones. La ubicación de este responde al eje estratégico de actuación del Programa que pretende la revitalización de la zona más deteriorada.

Tras la adquisición del edificio se procedió en el año 2004 a realizar la demolición parcial (salvando algunos muros) y a las actuaciones arqueológicas pertinentes.

Se adjudicó la obra en octubre de 2004, demorándose el comienzo hasta principios del año 2005, debido a las tramitaciones y las obras arqueológicas

La construcción del edificio finalizó el año 2006.. La construcción del edificio supuso una certificación de 1.114.566 € Sin embargo la facturación real de la construcción es de una cuantía 325.000 € superior; Pero debido a un modificado "irregular" en el contrato, motivado por mejoras introducidas por el arquitecto, esa cuantía no se ha certificado. Esto provocó , una postergación en el pago y en consecuencia su entrega hasta el año 2007 a e haya realizado hasta ahora la entrega del edificio.

Adicional a la construcción está en ejecución derivada de las necesidades normativas para el suministro energético la instalación de un transformador de energía que con las obra de canalización supondrá una inversión de 60.537 € que serán certificadas en el año 2008

Se han certificado igualmente cuantía correspondiente a la adquisición de la asistencia técnica y a los trabajos previos a la construcción de derribo y arqueología

El equipamiento de este edificio supuso un volumen de certificación de 167.000 € no habiéndose certificado aunque si se realizó el suministro de ordenadores que por importe de 78.000 € no fue pagado hasta el año 2008.

- **Centro de Nuevas Tecnologías de la Información - Empresas**

Un Centro especializado en Nuevas Tecnologías de la Información servirá de complemento al Centro de Iniciativas Empresariales en su misión de apoyo a las empresas. Se incluye en esta medida la mitad del presupuesto de este Centro, que funcionará acogiendo a nidos de empresas especializadas en este sector así como a ciclos formativos en este campo.

Se han realizado certificaciones de pagos por un importe de 73.191 € correspondientes con el pago del proyecto y la adquisición de los edificios imputados en un 50% en esta medida

Dada su doble misión, la acción se imputa el 50% en la **Medida 1.2** y el 50% en la **Medida 2.3**. El presupuesto de ejecución y de gastos de proyecto ya adquisición en de 637.000 € pero dado su finalización en 2009 la ejecución del año 2008 será de 500.000 € . Imputables a esta Medida serían 250.000 euros. En la actualidad esta realizada la demolición previa.



- **Ayudas a la instalación de empresas y profesionales en el casco histórico.**

En el año 2007 se certificaron pagos por valor de 34.452 € correspondientes con 3 proyectos de inversión. Completan por tanto un nivel de ejecución financiera de 106.978 € euros que corresponden con 9 proyectos de inversión financiados. Existen compromisos por un importe de 57.458 € para 9 ayudas financieras adicionales que serán liquidados en el año 2008.



**EJE 3. - INTEGRACIÓN DE MARGINADOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS.**

Ejecución financiera al 31/12/06 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
694.351	694.177,78	99,98%

Se ha certificado gastos por el importe de 694.177,78 euros

Dentro de este Eje se participa únicamente en la **Medida 3.5**

**Medida 3.5. Creación de escuelas-taller y centros de formación.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
694.351	694.177,78	99,98%

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Creación de un Centro de Formación para el sector de la construcción

**Avance material de las acciones hasta el año 2007**

Durante el año 2007 no se ha certificado ninguna cuantía dado que el proyecto ya había sido concluido .

La acción desarrollada ha sido la creación de Centro de Formación para el sector de la construcción Este Centro pretende mejorar los recursos humanos del sector así como facilitar la integración de personas sin empleo. Teniendo en cuenta que es un sector de amplia expectativa laboral, la formación del personal de este sector se considera como una fórmula eficaz de creación y consolidación de empleo. La colaboración con la Asociación de Constructores de Ourense se considera estratégica en el campo de la formación, ya que, los creadores de oferta de empleo en este sector son los mejores conocedores de las necesidades formativas.

La Certificación de los gastos ha sido en su mayor parte (en un 81%) correspondientes con la construcción del edificio, que ha supuesto una inversión de 563.942,19 €. El resto de la inversión certificada, por un importe de 130.235,59 €, se corresponde con el equipamiento del edificio, en el que se incluyen la dotación informática y el mobiliario.

El terreno no supuso coste alguno, ya que fue cedido al Ayuntamiento por un período de 30 años mediante un contrato de derecho de superficie. En virtud de este contrato ACO cedió el derecho de superficie y se comprometió así mismo a la aportación económica de un 19,25 % del coste de la construcción. Esta aportación fue reflejada en las tablas financieras como aportación privada.

Así mismo ACO construyó la sede de la Asociación en la tercera planta del edificio del Centro sufragando el 100% de los gastos respectivos.



El centro fue inaugurado el año 2005. Desde entonces se viene desarrollando cursos en cuya organización se encuentra implicada la Asociación de Constructores de Ourense. (ACO).



**EJE 5.-REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y REDUCCIÓN DEL RUIDO, REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA A BASE DE HIDROCARBUROS**

Ejecución financiera al 31/12/06 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
252.160	252.486,31	100,13

Dentro de este Eje se participa en las **Medida 5.1 y 5.2.**

**Medida 5.1. Fomento de la reducción de residuos, reciclado total, recogida y tratamientos selectivos**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
81.917	82.244,09	100,40%

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Sistema de contenedores soterrados

En el año 2007 se llevó cabo la instalación de unas isletas de contenedores soterrados en la calle Fernández Oxea (zona del Parque del Posio). Con esta actuación concluían las dos previstas en el programa, certificándose el 100% de la medida. La intervención prevista en un principio en la Plaza de la Ferrería fue cambiada de ubicación al estar afectada por el expediente de Incoación de Bien de Interés Cultural BIC

Esta medida se incluyó en la Reprogramación aprobada en el III Comité de Seguimiento realizado en el año 2004 en Granada.

El proyecto consiste en la instalación de contenedores soterrados con recogida selectiva de basuras en dos zonas de la ciudad. Esta intervención tiene el propósito de complementar el desarrollo de proyectos de instalaciones anteriores en dos zonas que no quedaron cubiertas por éstas. De esta manera la zona URBAN estará dotada de un sistema con menor impacto visual que mejorará la imagen del casco histórico además de contribuir al desarrollo sostenible.

A lo largo de 2004 fue realizada una intervención en la calle Cabeza de Manzaneda con un presupuesto de 40.958,72 euros.



**Medida 5.2. Control de la calidad del aire y reducción de la contaminación acústica (planes de acción local).**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
170.243	170.242,22	100%

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Puesta en servicio de un sistema de vigilancia permanente de contaminación acústica.
- Medidas tendentes a mitigar el impacto que produce la concentración de público en el exterior de los establecimientos.

**Avance material de las acciones hasta el año 2007**

El proyecto ya operativo ha supuesto un gasto ya certificado de 169.710,13 euros con lo que se han cubierto las necesidades del proyecto. El sistema está en la actualidad en funcionamiento y realizando mediciones

Un detallado Estudio, por parte de los técnicos municipales, definió el modelo del sistema de control de ruidos, incorporando las últimas novedades de la tecnología. La necesidad de realizar mediciones eficaces, precisas y homologadas oficialmente, provocó una cierta tardanza en el desarrollo del Estudio.

Una vez especificadas las necesidades y el esquema básico del proyecto, se hizo un concurso para el suministro del equipo básico, y, así mismo, se estudiaron las necesidades de material complementario. Entre otros elementos se contrató un sistema de transmisión de señal de sonido mediante fibra óptica, así como la instalación de los micrófonos en los puntos más sensibles del casco histórico.

La fiabilidad oficial de las mediciones y la precisión de éstas podrá servir de instrumento sancionador. Para esto fue necesaria la homologación oficial de los equipos, condición incluida en el contrato de suministro, y cuyo cumplimiento motivo que la liquidación del contrato no se diese hasta el año 2006

El proyecto de reducción del ruido ambiental fue incluido en el Complemento de Programa a propuesta de los agentes sociales participantes en los Foros URBAN.



**EJE 6.- DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
731.062 €	684.088,98 €	93.57%

Es decir se han certificado gastos elegibles por importe de 684.088,98€, lo que supone un 66 % con respecto al gasto total de este **Eje 6**.

Dentro de este Eje se participa únicamente en la **Medida 6.2**

**Medida 6.2. Desarrollo de servicios de interés público, sobre todo en los ámbitos de la educación y formación, asistencia sanitaria, información sobre medio ambiente y apoyo a las PYME, en particular para el comercio electrónico y los servicios de proximidad.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
731.062	684.088,98 €	93,57 %

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Diagnóstico de situación para el Desarrollo de un portal-ventanilla única- en el Concello Ourense de Internet
- Plan de calidad de servicios del ayuntamiento
- Implantación del sistema de ventanilla única en el ayuntamiento
- Introducción de nuevos equipamientos y tecnologías de la información

Avance material de las acciones hasta el año 2007

Durante al año 2007 se finalizó el contrato para la creación de un portal de Internet que permitiese acercar el servicio a los ciudadanos. Esta actuación supuso la conclusión de un contrato de 600.000 €. Igualmente se incorporaron tres puntos de información de uso ciudadano que permiten dar servicio y visualizar la intervención en esta medida que tien carácter más inmaterial. Esto supuso una certificación de 11.998,98 €

Durante este año se incorporará un herramienta de gestión para facilitar la realización de trámites administrativos a través de Internet. Tiene un presupuesto de 50.000 €

El servicio de Sistemas de Información se ocupa del desarrollo de los proyectos

Un primer paso en este proyecto fue la realización del diagnóstico de situación en el año 2003. Este trabajo ha servido de base para la definición del equipamiento y así se procedió al concurso de suministro del mismo. La adjudicación de este concurso ha significado un nivel de compromiso del 91,93% de los gastos elegibles.

El diagnóstico de situación, que implicaba el primer paso hacia ese futura Ventanilla Única fue realizado por un importe de 72.090 euros en el año 2003





La incorporación de hardware y software se realizó entre el año 2004 y 2005. Esto supuso una certificación de gasto por importe de 410.410,76 €. Con este equipamiento la puesta en funcionamiento del Portal, dando servicio a los ciudadanos tenía prevista su funcionamiento en el año 2006. Problemas relacionados con la gestión de datos como son el sistema de acceso de los usuarios la Gestión de la *PASSWORD* individual retrasaron el servicio cuya puesta en funcionamiento se fió en 2007.



**EJE. 7.- EVALUACION, GESTION Y SEGUIMIENTO, MEJORAS EN EL GOBIERNO URBANO.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
492.566	517.129,64 €	104,99%

Es decir se han pagado el 99% de los gastos elegibles programados

La gestión del programa se llevo inicialmente a cabo a través de la Asociación Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, mediante un convenio específico con el Ayuntamiento de Ourense.

El desarrollo del convenio inicialmente se articuló desde el punto de vista financiero mediante el pago de cuotas anuales que cubrían los gastos en los que se incurría. Los gastos estaban relacionados con el cumplimiento del plan de visibilidad y comunicación y con la gestión y asistencia técnica necesarias para el desarrollo del programa.

Inicialmente fueron certificadas 3 cuotas que cubrían gastos de la **Medida 7.2** y **Medida 7.5**. El importe certificado con cargo a cuotas ha sido de 353.900 euros.

Ahora bien, a raíz del control efectuado al Programa en octubre de 2003 por parte de la Unidad de Control y Pagos del Ministerio de Economía y Hacienda, y una vez conocidos los resultados provisionales del mismo en el mes de febrero de 2004 y ante la no elegibilidad de varios gastos certificados con cargo al Programa, se decidió por parte del municipio suspender el abono de las cuotas del Concello al Eixo Atlántico por su labor de gestión dentro del Programa URBAN.

Asimismo en el III Comité de Seguimiento celebrado el 1 de abril de 2004 se informó , con motivo de la Reprogramación, su intención de no continuar justificando más gastos relativos a la gestión del Eixo al Ministerio de Economía y Hacienda, y presentado posteriormente a la Comisión Europea una Propuesta de Reprogramación que reducía el peso financiero del **Eje 7** dentro del Programa, la cual fue ratificada por la correspondiente Decisión de aprobación emitida en diciembre de 2004.

Tras una cierta controversia con la Unidad de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios sobre la elegibilidad de los gastos ya certificados se realizó una certificación negativa de acuerdo con la propuesta de los servicios del Ministerio. Esto motivó, en su momento, la reducción en la ejecución financiera.

Desde entonces como se informó en el III Comité de Seguimiento en el año 2004, los gastos imputados a las Medidas del **Eje 7** correspondieron exclusivamente a gastos efectuados por el Ayuntamiento de Ourense relacionados con el Programa

Dentro de este **Eje 7** se participa en las **Medidas 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5,**



**Medida 7.2: Campañas de información y publicidad, medidas para mejorar el acceso a la información, principalmente en materia de medio ambiente, y participación de los ciudadanos en los procesos de decisión.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

Gasto elegible	Pagado	%
143.667	84.206,87	58,61%

Es decir se han pagado el 58,61 % de los gastos elegibles programados

**Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Diseño de una imagen propia que pueda ser utilizada como instrumento de marketing por los comercios y establecimientos hosteleros.
- Creación de un consejo asesor del proyecto en el que estarán presentes representantes de los colectivos y asociaciones.

**Avance material de las acciones hasta el año 2007**

Duran el año 2007 se han llevado a cabo certificaciones de pago por un importe de 37.000,06 €. El contenido de las acciones se ha llevado cabo en el 2007 mediante varios instrumentos.

Inserciones publicitarias en Prensa que tuvieron por objeto la Inauguración del Centro de Iniciativas Empresariales y las Convocatorias Públicas de para la intervención en Fachadas del Casco Histórico.

Campaña de Imagen del Programa URBAN en el marco de la Ciudad Termal mediante unos doscientos carteles que a modo de banderolas apoyados en las farolas hicieron visible los logos del URBAN y FEDER

Una apoyo a al realización de actividades de apoyo a la revitalización del casco Histórico instalando carteles en las que se detallaban las actividades a desarrollar ubicadas especialmente en las zonas más olvidadas del Casco Histórico

Presencia de mediante Merchandising de la imagen URBAN en Camisetas con motivo del Maratón de la Ciudad

Estas actuaciones de visibilidad se enmarcan en el desarrollo del plan de visibilidad entre cuyas acciones desarrolladas anteriormente destacan:

1. Carteles de entrada en los accesos a la zona URBAN. En ellos se indica la idea general del programa.
2. Carteles genéricos del PIC URBAN (no vinculados directamente a las obras)
3. Trípticos informativos de las ayudas al comercio hostelería y restauración.
4. Elementos de merchandising con la imagen URBAN: Paraguas, bolígrafos y lapiceros, relojes calendario
5. Cuadernos de pinturas para niños con imágenes de la zona URBAN
6. Edición de un libro sobre el casco histórico
7. Creación de un juego infantil con motivos del casco histórico



El contenido de las actuaciones ha tenido por objeto dar a conocer especialmente las convocatorias para la mejora medio ambiental en la ciudad, además de mostrar la idea de recuperación del casco histórico

El importe imputado a esta medida en el período ha sido de 84.206,8 € Ha sido corregida la cuantía imputada según las indicaciones de la Unidad de Control del Ministerio de Economía y Hacienda.

El importe total programado 143.667 € Euros, fue incrementada respecto a los 76.000 € iniciales, debido a la reprogramación que se efectuó en el año 2006 con las cantidades cedidas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda procedentes de las Medidas 7.4 y 7.5 durante el VI Comité de Seguimiento.



**Medida 7.4: Realización de evaluaciones de programa, tanto ex-ante como on-going que permitan contar con el máximo de elementos de información a la hora de realizar la evaluación ex - post.**

Ejecutado a 31/12/2006 €

Gasto elegible	Pagado	%
44.999,00	18.789	41,75%

**Ayuntamiento de Ourense**

En esta medida se han incluido la realización de auditorias que se realizaran con carácter anual. El presupuesto total de la medida comprometido es de 29.110 euros que cubre la auditorias sobre todo el Programa.

Se han certificados pagos por importe de 12.000 € correspondientes con los importes auditados hasta el año 2004 por importe de 7.500 € y al año 2006 por importe de 4.500 €.

Los pagos correspondientes a las auditorias del año 2007 se certificaran en el año 2008 asi como los correspondientes con la auditoria de las certificaciones del año 2005

De este modo se ha realizado ya una auditoria externa en cumplimiento del art. 4 del Reglamento 438/2001 y que ha tenido por objeto los siguientes aspectos:

- Control de adecuación de las acciones y elegibilidad de los gastos al PIC
- Verificación de la adecuación de los procedimientos de licitación y contratación a la normativa aplicable.
- Control de la realización de las actuaciones cofinanciadas.
- Control contable y pista de auditoria suficiente.
- Verificación de la elegibilidad de los gastos
- Verificación de la normativa de Información y publicidad

**Ministerio de Economía y Hacienda**

A cargo de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, durante el último trimestre del ejercicio 2003 se llevó a cabo el Estudio de Evaluación Intermedia de los 10 P.I.C. URBAN del Estado Español, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 40 y 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

La selección de la única Empresa evaluadora independiente para los diez Programas fue llevada a cabo por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial mediante concurso abierto. Se presentaron al mismo nueve empresas, siendo finalmente seleccionada la Empresa Consultora D’ALEPH con sede en Barcelona.

El coste del Estudio quedó establecido en 67.890 €, cuyo coste ha sido dividido en partes iguales entre los 10 P.I.C., aunque el contrato fue firmado en 2003 (contraído compromiso jurídico) el pago del Estudio no tuvo lugar hasta el Ejercicio 2004.



Durante el ejercicio 2005 y tras la reunión del Comité de seguimiento celebrada el 28 de noviembre y a instancias de la Comisión se acordó llevar a cabo una Actualización del Estudio de Evaluación Intermedia realizado en el año 2003, de acuerdo con el art. 42, p.4 del Reglamento (CE) nº 1260/1999.

Ante la premura de tiempo existente, ya que la mencionada actualización tenía que remitirse a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2005, se procedió a iniciar un procedimiento de contratación menor (no superior a 12.000€) y se solicitó a tres empresas consultoras para que remitieran sus ofertas. La empresa adjudicataria fue finalmente DALEPH, la cual efectuó un documento con la mencionada actualización, que fue remitido a la Comisión el 22 de diciembre de 2005.

El importe de dicha actualización ascendió a la cifra de 11.800€, cuya fecha efectiva de pago tuvo lugar ya durante el ejercicio 2006, en concreto el 12 de enero de 2006.

El coste imputado a cada uno de los 10 Programas ha sido de 1.180€.

Teniendo en cuenta que existía una parte del Gasto Elegible aún no ejecutada por parte del Ministerio de Economía y Hacienda con cargo a esta Medida 7.4 dentro del PIC, la Autoridad de Gestión acordó cederla la Administración Local durante el VI Comité de Seguimiento celebrado en Teruel, quedando así plasmado en las modificaciones del Programa y Complemento de Programa adoptadas en 2006.

### **Medida 7.5: Gastos derivados de las tareas de gestión, seguimiento y control del programa.**

Ejecución financiera al 31/12/07 en Euros

<b>Gasto elegible</b>	<b>Pagado</b>	<b>%</b>
303.900 €	414.133,78	136,27 %

Es decir se han pagado ya el **132% %** de los gastos elegibles programados

#### **Acciones previstas según Complemento de Programa**

- Asistencia técnica al programa.

#### **Avance material de las acciones hasta el año 2007**

#### **Ayuntamiento de Ourense**

El desarrollo de esta medida incluye el coste de personal contratado expresamente, asistencia técnica específicamente destinada a URBAN, gastos derivados de la organización del Comité de seguimiento.

El gasto inicialmente imputado la medida por cuantía de 288.900 euros fue objeto de corrección financiera al ser una parte de este gasto 235.533 euros considerada no elegible por el Ministerio de Economía y Hacienda tras el control llevado a cabo, por lo que se procedió a efectuar la corrección financiera necesaria.




Los otros gastos imputados básicamente se derivan de los ocasionados por el personal dedicado específicamente a este fin en la Oficina URBAN

### **Ministerio de Economía y Hacienda**

El Ministerio de Economía y Hacienda ha imputado como gastos de asistencia técnica los siguientes pagos:

- Gastos incurridos por importe de 3.144,82 € en relación con la participación del Ministerio de Economía y Hacienda en el II Comité de Seguimiento celebrado en Ourense, incluyendo los gastos de servicios de traducción simultánea en lengua extranjera.
- Gastos incurridos por importe de 378,59 € en relación con la cuota de asistencia técnica general de la Iniciativa URBAN con la empresa IDOM/Red2Red, pagados en la anualidad 2004, expediente 94/03.
- Gastos incurridos por importe de 940,87 € por la participación del comité de Seguimiento del Programa URBACT que tuvo lugar en marzo de 2005.
- Gastos incurridos por un importe de 300 € en concepto del contrato de Asistencia Técnica General con la empresa IDOM/Red2Red expediente 94/03 pagado en el año 2005.

**Cuadro 10: Cuadro de financiación para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida**

Referencia de la Comisión nº del programa comunitario correspondiente: OR

Título: URBAN ORENSE

Año: 2000-2007

(Euros)

Eje prioritario /medida	Total gasto subvencionable programado (1)	Total gasto subvencionable efectivamente pagado y certificado desde 01/01/2000 hasta 31/12/2007 (2)	% del gasto subvencionable (3=2/1)	Otros	Ámbito de intervención
Eje Prioritario nº 1	8.100.436,00	5.600.173,69	69,13		
Medida 1.1	3.701.222,00	3.292.683,01	88,96		3(5,14%), 35(38,17%), 352(45,65%)
Medida 1.2	2.380.664,00	1.709.251,46	71,80		323(43,8%), 352(28%)
Medida 1.3	1.914.584,00	494.273,62	25,82		352(25,82%)
Medida 1.5	103.966,00	103.965,60	100,00		321(100)
Eje Prioritario nº 2	3.020.679,00	2.153.839,17	71,30		
Medida 2.1	830.201,00	298.144,73	35,91		161(35,91%), 164(0%)
Medida 2.3	2.190.478,00	1.855.694,44	84,72		163(84,72%)
Eje Prioritario nº 3	694.351,00	694.177,78	99,98		
Medida 3.5	694.351,00	694.177,78	99,98		323(99,98%)
Eje Prioritario nº 5	252.160,00	252.486,31	100,13		
Medida 5.1	81.917,00	82.244,09	100,40		343(100,4%)
Medida 5.2	170.243,00	170.242,22	100,00		342(100)
Eje Prioritario nº 6	731.062,00	684.088,98	93,57		
Medida 6.2	731.062,00	684.088,98	93,57		32(9,86%), 322(83,71%)
Eje Prioritario nº 7	492.566,00	517.129,64	104,99		
Medida 7.2	143.667,00	84.206,87	58,61		411(49,91%), 415(8,7%)
Medida 7.4	44.999,00	18.789,00	41,75		412(41,75%)
Medida 7.5	303.900,00	414.133,77	136,27		411(136,27%)
<b>TOTAL</b>	<b>13.291.254,00</b>	<b>9.901.895,57</b>	<b>74,50</b>		



**Cuadro 10: Cuadro de financiación para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida**

Referencia de la Comisión nº del programa comunitario correspondiente: OR

Título: URBAN ORENSE

Año: 2007

		(Euros)			
Eje prioritario /medida	Total gasto subvencionable programado (1)	Total gasto subvencionable efectivamente pagado y certificado desde 01/01/2007 hasta 31/12/2007 (2)	% del gasto subvencionable (3=2/1)	Otros	Ámbito de intervención
Eje Prioritario nº 1	0,00	608.900,28			
Medida 1.1	0,00	115.971,13			35, 352
Medida 1.2	0,00	367.261,24			323, 352
Medida 1.3	0,00	125.667,91			352
Eje Prioritario nº 2	0,00	563.580,04			
Medida 2.1	0,00	123.398,21			161
Medida 2.3	0,00	440.181,83			163
Eje Prioritario nº 5	0,00	41.817,46			
Medida 5.1	0,00	41.285,37			343
Medida 5.2	0,00	532,09			342
Eje Prioritario nº 6	0,00	101.588,22			
Medida 6.2	0,00	101.588,22			322
Eje Prioritario nº 7	0,00	105.719,52			
Medida 7.2	0,00	31.056,22			411, 415
Medida 7.4	0,00	4.500,00			412
Medida 7.5	0,00	70.163,30			411
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.605,52</b>			



PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA

AYUDA ACUMULADA DE INICIATIVA COMUNITARIA (DECLARADA)

INTERVENCIÓN: URBAN ORENSE

(Euros)

FONDOS	AYUDA PROGRAMADA HASTA 2005	AYUDA		GRADO DE EJECUCIÓN %
		ANTICIPOS	DECLARADA HASTA 31/12/2007	
FEDER	8.215.217,00	687.400,00	7.425.586,13	98,76
<b>Total URBAN ORENSE</b>	<b>8.215.217,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>7.425.586,13</b>	<b>98,76</b>



**PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA  
AYUDA ACUMULADA DE INICIATIVA COMUNITARIA (CERTIFICADA)**

(Euros)

FONDOS	AYUDA PROGRAMADA HASTA 2006	AYUDA		GRADO DE EJECUCIÓN %
		ANTICIPOS	CERTIFICADA HASTA 10/04/2008	
		TOTAL		
<b>FEDER</b>	9.968.439,00	687.400,00	7.425.586,13	81,39
<b>Total URBAN ORENSE</b>	<b>9.968.439,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>7.425.586,13</b>	<b>81,39</b>



**TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR INTERVENCIÓN  
DE 01/01/2001 A 31/12/2007**

**INTERVENCIÓN: OR URBAN ORENSE  
FONDO: FEDER**

P.O./DOCUP		REFERENCIA DEL COBRO	IMPORTE COBRO	DESTINATARIO	FECHA CERTIFICACIÓN	IMPORTE TRANSFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA
OR	URBAN ORENSE	004/06	382.445,40	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	23/03/2006	382.445,40	06/03/2007
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 004/06:</b>		<b>382.445,40</b>	
		006/03	120.174,09	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	14/11/2002	120.174,09	13/01/2003
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 006/03:</b>		<b>120.174,09</b>	
		014/04	850.159,83	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	12/12/2003	850.159,83	09/01/2006
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 014/04:</b>		<b>850.159,83</b>	
		015/02	687.400,00	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE		673.400,00	05/02/2002
				499028 VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO, S.A.	27/10/2003	510,00	11/11/2003
				499200 SEREMPRESA S.L	27/10/2003	2.227,20	19/11/2003
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 015/02:</b>		<b>676.137,20</b>	
		015/07	868.264,30	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	01/12/2006	868.264,30	07/03/2007
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 015/07:</b>		<b>868.264,30</b>	
		023/05	1.047.777,55	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	01/12/2004	1.042.685,80	10/01/2006
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 023/05:</b>		<b>1.042.685,80</b>	
		031/07	803.782,80	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	28/12/2006	803.782,80	07/03/2007
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 031/07:</b>		<b>803.782,80</b>	
		043/03	50.856,16	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	04/02/2003	50.856,16	09/07/2003
				<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 043/03:</b>		<b>50.856,16</b>	



**TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR INTERVENCIÓN  
DE 01/01/2001 A 31/12/2007**

**INTERVENCIÓN: OR URBAN ORENSE**

**FONDO: FEDER**

								(euros)	
P.O./DOCUP	REFERENCIA DEL COBRO	IMPORTE COBRO	DESTINATARIO	FECHA CERTIFICACIÓN	IMPORTE TRANSFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA			
OR URBAN ORENSE	080/03	210.741,41	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	08/07/2003	210.741,41	29/09/2003			
	130/05	1.151.321,96	332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	12/12/2003	857.138,74	06/03/2007			
			332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	25/10/2005	294.183,22	06/03/2007			
			<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 080/03:</b>		<b>210.741,41</b>				
			<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 130/05:</b>		<b>1.151.321,96</b>				
			332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE	29/10/2003	308.472,69	04/01/2006			
			<b>TOTAL REFERENCIA DEL COBRO 136/03:</b>		<b>308.472,69</b>				
			<b>TOTAL INTERVENCIÓN COBRADO:</b>		<b>6.481.396,19</b>				
			<b>TOTAL COBRADO :</b>		<b>6.481.396,19</b>				
			<b>TOTAL INTERVENCIÓN TRANSFERIDO:</b>		<b>6.465.041,64</b>				
			<b>TOTAL TRANSFERIDO:</b>		<b>6.465.041,64</b>				

**COBROS RECIBIDOS DE LA COMISIÓN EUROPEA****INTERVENCIÓN :** OR URBAN ORENSE**FECHA :** 31/12/2007**FONDO:** FEDER

(Euros)

<b>REFERENCIA TESORO</b>	<b>FECHA RECEPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
015/02	11/01/2002	687.400,00
006/03	02/01/2003	120.174,09
043/03	23/06/2003	50.856,16
080/03	05/09/2003	210.741,41
136/03	30/12/2003	308.472,69
014/04	03/03/2004	850.159,83
023/05	15/02/2005	1.047.777,55
130/05	12/12/2005	1.151.321,96
004/06	18/01/2006	382.445,40
015/07	25/01/2007	868.264,30
031/07	16/02/2007	803.782,80
	<b>TOTAL</b>	<b>6.481.396,19</b>

**TOTAL 6.481.396,19**

**ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)****Modelo D****Versión: 2 . 0**

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE**MEDIDA:** 1 - 1

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5010	REALIZACIONES	Mobiliario urbano	Nº	531,0	300,0	177,00
5116	REALIZACIONES	Superficie urbana recuperada	M2	5.294,5	10.000,0	52,95
5154	RESULTADOS	Metros de cable aereo eliminado	MI	220,0	420,0	52,38
5311	IMPACTOS	Empleo creado en fase de ejecución	Nº	14,78	66,0	22,39
5380	REALIZACIONES	NºACTUACIONES REHABILITACIÓN FACHADAS Y MEI	Nº	21,0	60,0	35,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

**Código nacional:** OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

**Código comisión europea:** CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 1 - 2

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5311	IMPACTOS	Empleo creado en fase de ejecución	Nº	1,5	17,0	8,82





# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

**Código nacional:** OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

**Código comisión europea:** CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 1 - 3

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5311	IMPACTOS	Empleo creado en fase de ejecución	Nº	1,68	29,0	5,79



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 1 - 5

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5028	REALIZACIONES	Nº de actuaciones incluyendo eliminación de barreras arq	Nº	10,0	30,0	33,33
5162	RESULTADOS	Nº de barreras eliminadas	Nº	22,0	30,0	73,33
5311	IMPACTOS	Empleo creado en fase de ejecución	Nº	1,78	2,0	89,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Versión: 2 . 0

Modelo D

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 2 - 1

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5022	REALIZACIONES	Nº de actuaciones de formación/dinamización/cursos etc	Nº	1,0	40,0	2,50
5103	REALIZACIONES	Nº locales mejorados/acondicionados	Nº	16,0	20,0	80,00
5179	RESULTADOS	Nº de empresas participantes	Nº	17,0	10,0	170,00
5310	IMPACTOS	Empleo creado	Nº	6,0	50,0	12,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

**Código nacional:** OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

**Código comisión europea:** CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 2 - 3

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5110	REALIZACIONES	Proyectos/PYMEs apoyados	Nº	6,0	30,0	20,00
5111	REALIZACIONES	Superficie acondicionada o habilitada	M2	385,0	1.299,0	29,64
5196	RESULTADOS	Nº de locales disponibles	Nº	9,0	14,0	64,29



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D      Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR


**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 3 - 5

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5111	REALIZACIONES	Superficie acondicionada o habilitada	M2	390,0	755,0	51,66
5166	RESULTADOS	Nº de centros beneficiarios/rehabilitados	Nº	1,0	1,0	100,00
5209	RESULTADOS	Nº de participantes/usuarios	Nº	200,0	300,0	66,67
5217	RESULTADOS	Nº de plazas ofertadas	Nº	200,0	300,0	66,67

**ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)****Modelo D****Versión: 2 . 0**

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE**MEDIDA:** 5 - 1

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
2125	REALIZACIONES	Nº isletas Contenedores Soterrados	Número	2,0	4,0	50,00
5164	IMPACTOS	Nº de beneficiarios	Número	350,0	700,0	50,00
5260	RESULTADOS	Volumen de residuos solidos recuperados	%	35,0	35,0	100,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Versión: 2 . 0

Modelo D

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

Código nacional: OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

Código comisión europea: CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 5 - 2

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5070	REALIZACIONES	Nº de mediciones/grabaciones realizadas	Nº	600,0	200,0	300,00
5187	RESULTADOS	Nº de estudios realizados	Nº	2,0	20,0	10,00
5334	IMPACTOS	Nº de detectores de ruido	Nº	10,0	10,0	100,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN A ( 28 de Diciembre de 2007)

Modelo D Versión: 2 . 0

Informe de seguimiento por indicadores.

**FONDO:** FEDER

**Código nacional:** OR

**DOCUP:** URBAN ORENSE

**Código comisión europea:** CCI 2001 ES 16 0 PC 003

**INSTITUCIÓN RESPONSABLE:** 332054 AYUNTAMIENTO DE OURENSE

**MEDIDA:** 7 - 5

Código	Tipo indicador	Definición	Medición	Valor realizado (A) (28/12/2007)	Valor previsto (B)	%(A/B)
5086	REALIZACIONES	Nº de reuniones/foros/jornadas	Nº	9,0	10,0	90,00
5170	RESULTADOS	Nº de comités de seguimiento organizados	Nº	1,0	1,0	100,00
5192	RESULTADOS	Nº de informes de evaluación , seguimiento y control	Nº	5,0	5,0	100,00





#### 4. DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN.

##### 4.1. Ministerio de Economía y Hacienda. Autoridad de Gestión.

En aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos Económicos, en su reunión de 15 de marzo de 2001, acordó designar **Autoridad de Gestión** de los programas operativos integrados de objetivo 1, entre los cuales se encuentra los Programas de Iniciativa Comunitaria URBAN, a la Dirección General de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda. Esta misma Dirección General fue igualmente designada **Autoridad pagadora** en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La Autoridad de Gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la gestión y adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas.

En particular, la Autoridad de Gestión asume la responsabilidad de:

- Alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo (indicadores) de los distintos Fondos a partir de un sistema propio de seguimiento que garantice la fiabilidad de los datos suministrados.
- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe anual de ejecución.
- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del informe final de la intervención.
- Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable adecuada, que identifique las transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, así como responsabilizarse de la custodia de los documentos contables que respalden los gastos efectivamente pagados y que garantizan la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se presenten a las autoridades pagadoras.
- Facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de gasto, con el detalle y periodicidad requerida por las autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a la fluidez de los flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y a los beneficiarios finales.
- Establecer dispositivos que garanticen la legalidad y regularidad de las intervenciones cofinanciadas, poniendo en marcha los mecanismos de control interno que permitan garantizar los principios de una correcta gestión financiera.
- Contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a que se refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1260/1999.
- Garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas con las demás políticas comunitarias, en particular sobre contratación pública y medio ambiente.
- Suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que se refiere el Reglamento (CE) nº 1159/2000.
- Presidir los Comités de Seguimiento y ejercer las funciones de secretaría de los mismos.



Para el adecuado desarrollo de las competencias de la autoridad de gestión, éstas deben ejercerse con pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las Comunidades Autónomas. De ahí se deriva el régimen de corresponsabilidad que caracteriza el sistema de gestión de los Fondos Estructurales en España.

La Autoridad de Gestión desarrollará sus funciones en colaboración con la Administración Local, de modo que permita la participación efectiva de la misma en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento (CE) 1260/1999.

Las autoridades de gestión y de pagos en 2006 han gestionado las declaraciones de gasto y solicitudes de pago de los PIC URBAN y las necesarias para el cumplimiento de la Regla n+2 de la anualidad 2004 durante el ejercicio 2006, asimismo se han efectuado los repartos de fondos en atención a los anticipos cobrados de la Comisión Europea y se facilitaron las previsiones de solicitud de pago previstas para los años 2006-2007.

Asimismo se celebraron un Comité de Seguimiento y un Encuentro Anual durante el año 2006:

El Comité de Seguimiento se celebró el 26 y 27 de abril en Teruel. Para ello se colaboró con los gestores del Proyecto de esta ciudad para la organización del mismo y se aprobaron y tramitaron, como cada año, los Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2005 de las 10 ciudades URBAN ante la Comisión Europea, obteniéndose posteriormente su admisibilidad y conformidad. Asimismo, en este Comité se aprobaron las propuestas de modificación de los programas y Complementos de Programa de las 10 ciudades que posteriormente serían ratificados por sus respectivas Decisiones adoptadas en noviembre y diciembre de 2006.

El Encuentro Anual tuvo lugar en Pamplona el 27 y 28 de noviembre de 2006 con el fin de analizar el cumplimiento de la Regla N+2 correspondiente a la anualidad 2004 y el estado de ejecución a 15 octubre de 2006. Asimismo se analizó un caso de buenas prácticas y se desarrollaron unas indicaciones por parte de la Comisión Europea para el cierre de estas intervenciones en 2009.

En septiembre de 2006 se dirigió un escrito de la Dirección General a aquellas ciudades con un grado de ejecución más lento a dicha fecha y por tanto con mayor dificultad para cumplir con la regla N+2 correspondiente a la anualidad 2004, con el fin de apremiarles a su ejecución y además recordarles la necesaria realización de los controles previos del art.4 del Rgto. 438/2001.

Por otro lado, el 1 y 2 de junio de 2006 tuvo lugar en Barcelona, organizada por la Generalitat de Cataluña, la Comisión Europea y el Ministerio de Economía y Hacienda, la Conferencia "Ciudades y Regiones: socios para el desarrollo y el empleo" en la que participaron ciudades URBAN tanto del periodo de programación 2000-2006 como del periodo 1994-1999.

Con respecto a los controles establecidos en el art.4 del Reglamento 438/2001 por un escrito de 22 de diciembre de 2004 ha tenido lugar una intensa actividad que se desarrolla más adelante en el apartado de Actividades de Control de este punto del presente Informe.



Finalmente, el Ministerio de Economía y Hacienda organizó junto con la Comisión Europea una jornada el 26 de octubre de 2006 denominada “España-Unión Europea, trabajando juntos por la economía del conocimiento” de cara al próximo periodo de programación de los fondos comunitarios 2007-2011, al que fueron invitadas las ciudades URBAN.

Con respecto al Programa URBACT se han efectuado las siguientes gestiones hasta la fecha :

- Con fecha 5 de febrero de 2003 se remitió a todas las ciudades URBAN 1994-1999 y 2001-2006 la Decisión de aprobación y un ejemplar del programa URBACT.
- Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 2003 se remitieron a todos los municipios los documentos examinados en el primer Comité de Seguimiento del Programa URBACT, celebrado el 25 de febrero de 2003, tales como Complemento de programa del mismo, pliegos de condiciones de las redes temáticas, programa de trabajo, etc.
- Con fecha 18 de junio de 2003, la Autoridad de Gestión participó en el Comité de Seguimiento celebrado en París para la selección y aprobación de las Redes Temáticas del P.I.C. y otros temas relacionados con el desarrollo del Programa.
- Con fecha 25 de septiembre de 2003, la Autoridad de Gestión participó en París en las dependencias de la Secretaría del Programa URBACT en la reunión convocada por el Grupo de Trabajo del Comité de Seguimiento para analizar el documento de Convenio de Partenariado entre la Autoridad de Gestión del P.I.C. URBACT (Francia), los Estados miembros y los Jefes de fila de las Redes Temáticas del Programa.
- En junio de 2004 se participó en el Comité de Seguimiento del Programa celebrado en París.
- En el año 2005 se ha participado en los Comités de Seguimiento de marzo, junio y octubre del Programa URBACT. En estas reuniones se han efectuado gestiones especialmente relacionadas con la aprobación de un Grupo de Trabajo liderado por la Generalidad de Cataluña denominado CIVITAS.NET (Creación de una Red Europea de Regiones y Metrópolis Urbanas) que finalmente fue aprobada en el Comité de octubre de 2005.
- Asimismo se participó en diciembre de 2003 en el Seminario Transnacional URBAN II celebrado en Estrasburgo (Francia), en octubre de 2004 en la Conferencia Anual de Ciudades URBACT que tuvo lugar en Noordwijk (Holanda) y en la Conferencia de las Ciudades y Redes URBAN - URBAN Future celebrada en Saarbrücken (Alemania) en junio de 2005.
- En el año 2006 la Autoridad de Gestión ha participado en los Comités de Seguimiento del Programa URBACT celebrados en marzo, junio y noviembre en París y en Helsinki. Este año, especialmente, se ha trabajado en el seno de dichos comités en la elaboración del futuro documento del Programa URBACT II para el periodo 2007-2013.



- En el año 2007 La Autoridad de Gestión ha participado en los Comités de Seguimiento y de Preparación de los Programas URBACT I y URBACT II celebrados en Berlín y París. Así como la Conferencia de Cierre de URBAN I y Lanzamiento de URBACT II celebrada en Berlín del 5 y 6 de noviembre de 2007

De forma complementaria a la participación de la Autoridad de Gestión dentro de los P.I.C. URBAN 2001-2006, la Administración General del Estado lleva a cabo otra serie de actuaciones adicionales, fuera del ámbito de cofinanciación de URBAN, relacionadas con la gestión de los Fondos Estructurales y dirigidos a la Administración Local, que constituyen actividades complementarias a las previstas en los P.I.C., entre las que destacan, el Plan de Formación en Administración Local y Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas y el Real Decreto 835/2003 de 27 de junio (BOE 166 de 12/07/2003) del Ministerio de Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 1263/2005 de 21 de octubre, dentro del cual existe un apartado destinado a la "Cooperación económica del Estado a los proyectos singulares de desarrollo local y urbano". Si bien de estas actividades ya se ha tratado ampliamente en Informes anteriores.

#### **ACTIVIDADES DE CONTROL**

El artículo 38 del Reglamento (CE) nº 1260/99 establece el principio general en virtud del cual los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control financiero de las intervenciones, señalando a tal fin un conjunto de medidas que éstos deberán adoptar para garantizar la utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, conforme a los principios de una correcta gestión financiera.

El Reglamento (CE) 2064/97, que recogía las disposiciones relativas al control financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, ha quedado derogado por el Reglamento (CE) 438/2001 de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999, en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que efectúe la Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios agentes y funcionarios realizar las actuaciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco de la cooperación con la Comisión, para coordinar los programas la metodología y la aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las Intervenciones Regionales y las Unidades Administradoras de los Fondos que tengan reconocidas competencias de control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control de los Programas Operativos, así como controles financieros puntuales in situ.

La IGAE es el órgano competente para establecer la necesaria coordinación de controles, manteniendo a estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración del Estado.

En la actualidad la IGAE ejerce esta competencia a través de la Oficina Nacional de Auditoría (O.N.A.), División de Control de Fondos Comunitarios.



A la IGAE le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.

En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha suscrito convenios de colaboración con las Consejerías de Hacienda de dichas Comunidades en las que se regulan aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de resultados de controles y de irregularidades y formación profesional del personal.

La **función interventora** tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la hacienda pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

La **función de control financiero** tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico financiero, de los servicios, Organismos Autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación, forma jurídica y gestionen o no fondos comunitarios, se ajusta al ordenamiento jurídico, así como a los principios generales de buena gestión financiera.

Este control comprende la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos.

### **Planes de control**

En virtud de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999, en cada ejercicio anual se aprueba un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales en cuya ejecución participan los órganos competentes.

De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del Protocolo suscrito por la IGAE el 27 de mayo de 1994, relativo a la cooperación en materia de control sobre fondos comunitarios de finalidad estructural con la Dirección General AUDIT de la Comisión, todos los años la IGAE aprueba y realiza planes de control en aplicación del mismo.

El Reglamento (CE) 2064/97 anteriormente y en la actualidad el Reglamento 438/2001 de la Comisión, determinan un porcentaje del gasto subvencionable (5%) que, como mínimo, debe ser controlado antes del término de cada intervención y unos criterios mínimos de selección de las muestras que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los planes de control, que han venido siendo cumplidos por la IGAE y las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas desde la entrada en vigor de los citados Reglamentos.

### **Reglas y métodos de control**

Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos nacionales implicados tienen en cuenta en todo caso la reglamentación comunitaria así como las



instrucciones o manuales elaborados por la Comisión para delimitar o describir el objeto, alcance y procedimientos a utilizar en estos controles.

Además, la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General Presupuestaria y otras normas estatales de desarrollo entre las que cabe destacar el Real Decreto 2188/95 por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la circular 1/1999 de control financiero, así como las Normas de Auditoría del Sector Público.

Por su parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, en primer término por sus respectivas leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por Decretos específicos de control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta materia, teniendo en cuenta, además, la aplicación supletoria de la normativa estatal en defecto de normativa propia de estas Administraciones.

Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera otros órganos con competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, siguen una metodología basada fundamentalmente en técnicas de auditoría mediante las cuales se trata de obtener los hechos y evidencias que documenten los resultados de los controles. Con carácter general se pueden resumir los principios que presiden esta metodología en las Normas de Auditoría del Sector Público y en manual de auditoría de la Comisión Europea.

### **Otros órganos de control**

Además de los controles del art.10 del Rgto.438/2001, desarrollados por la IGAE, Las Autoridades de Gestión y los Órganos Intermedios (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos URBAN y Ministerios que ejecutan ayudas estructurales europeas), realizan las verificaciones exigidas en el art. 4 del Rgto. 438/2001, mediante sus unidades de control o auditores externos y la Autoridad de Pago viene realizando los controles previos (art. 9 Reglamento 438/2001) a la certificación de gastos a Bruselas, con sus unidades de control, desde enero de 2003.

### **Registro de irregularidades.**

En el año 2002 la Dirección General de Fondos Comunitarios, mediante el área de Control, elaboró un registro de irregularidades, que entró en funcionamiento en enero de 2003, en el que se recogen los resultados de todos los Informes de Control, tanto los propios como los de la IGAE, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y OLAF, así como los procedimientos que se siguen para el tratamiento de las irregularidades detectadas en el período 2000-2006 (descertificaciones, compensaciones, reintegros, etc.), con el fin de disponer en todo momento de la información necesaria para el área de Gestión, Comisión Europea, IGAE, OLAF, etc., además de facilitar la selección futura de las verificaciones a realizar por criterios de riesgo

### **Actuaciones de control y Gestión desarrolladas.**

Con fecha 9 de marzo de 2006 la Dirección general de Fondos Comunitarios envió a todos los municipios URBAN un escrito sobre el cumplimiento de del Art. 4 del Reglamento 438/2001, por la que se recordaba a todos los beneficiarios la necesidad de actualizar y desarrollar los mecanismos de control interno del mencionado artículo. En dicho escrito se puso especial énfasis en señalar la obligatoriedad de realizar controles



previos (ex-ante) a la emisión de nuevos certificados de gasto, para su declaración a la Comisión Europea, y la necesidad de llevar a cabo controles a posteriori para las certificaciones de gasto anteriores a 2006.

Asimismo, el 9 de mayo de 2006 la Subdirección General de Administración del FEDER remitió a las ciudades URBAN una circular sobre la cumplimentación en Fondos 2000 sobre el Informe de Verificaciones exigidas por el art. 4 del Rgto. 438 y sobre los criterios de selección de muestra.

Las ciudades URBAN se decantaron por un sistema de controles del art.4 efectuados mediante la contratación de una empresa consultora externa para la realización de dichos controles.

Las ciudades fueron remitiendo a lo largo de 2006 la lista de verificación del art.4 adoptadas por ellas.

Una vez examinadas las listas de comprobación (Check list) remitidas por los Ayuntamientos para los controles previos del art.4 del Reglamento 438, les fueron confirmadas por escrito de la Dirección general de Fondos Comunitarios del mes de octubre de 2006

Ya dentro del Ejercicio 2007, en concreto en el mes de febrero, se ha remitido a las ciudades URBAN una circular nº 1/2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios, sobre certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos, y la incorrecta transposición de determinados puntos sobre contratación pública de la Directiva 2004/18/CE a la normativa nacional.

Con posterioridad, también en el mes de febrero, se ha remitido un escrito de la Subdirección General de Administración del FEDER indicando a las ciudades cómo han de adaptar las listas de verificación del art.4 a la circular 1/2003 arriba mencionada.

### **Control a instancias de Administraciones nacionales**

Los P.I.C. URBAN (2001-2006) serán objeto de diferentes controles a lo largo de su ejecución desde las Administraciones nacionales implicadas. Los tipos de control a realizar serán los siguientes:

#### **Control de gestión**

En el caso de los pequeños municipios este tipo de control es realizado durante el proceso de gestión de cada anualidad del Programa y que, por tanto, afecta a las fases de planificación, aprobación, justificación y pago de la subvención. Este control es similar al aplicado al resto de los programas que integran la Cooperación Económica Local del Estado a las inversiones locales gestionados por el Ministerio de Administraciones Públicas.

#### **Auditorías de control**

El control de gestión se complementa con auditorías de control "in situ" en aquellas Corporaciones Locales que, en virtud de la coordinación con la División de Control Financiero de Fondos Comunitarios (Oficina Nacional de Auditoría de la I.G.A.E.), hayan sido designadas para revisión pormenorizada de los procedimientos de contratación,



justificación y pago sobre una muestra de proyectos de obra finalizados, procediendo también a la verificación material de la inversión.

### **Intervención General de la Administración del Estado**

Hasta la anualidad 2005 no se han realizado controles de los PIC URBAN a través de la IGAE.

En octubre de 2005 la Intervención Delegada (Área de Economía de la IGAE) efectuó un control a los gastos certificados de la Medida 7.5. del Ministerio de Economía y Hacienda correspondientes al PIC URBAN **Cáceres**. El informe definitivo fue entregado en el mes de enero de 2006, el cual no incluía consecuencias financieras.

Durante 2006, no se han llevado a cabo controles por parte de la IGAE

Ya en el Ejercicio 2007, la Intervención General del Estado ha efectuado controles a los Programas URBAN **Teruel, Jaén, Gijón; San Sebastián-Pasaia, San Cristóbal de La Laguna y Pamplona** Aunque todavía, al ser tan recientes solamente se conocen los Informes provisionales.

Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado ha efectuado un control en el año 2007 a todos los gastos certificados dentro de la Medida 7.4 de los 10 PIC correspondientes de la Dirección General de Fondos Comunitarios, respecto a los Estudios de Evaluación Intermedia de los mismos.

Finalmente está teniendo lugar, actualmente, por parte de la IGAE en el ejercicio 2008 un control a los gastos certificados dentro de la Medida 7.5 de la Dirección General de Fondos Comunitarios dentro del PIC URBAN **Granada**.

### **Dirección General de Fondos Comunitarios**

De acuerdo con la responsabilidad del Estado miembro en materia de control establecida por el Reglamento (CE) 1260/99, han sido acometidas las siguientes actuaciones:

Por la Unidad de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda ha realizado, hasta el momento, las siguientes visitas de control a todos los

PIC URBAN de acuerdo al Rgto. 438/2001

- El control efectuado a la ciudad de **Ourense** ,la visita de tuvo lugar entre el 20 y el 24 de octubre de 2003
- El control llevado a cabo al Proyecto de **Gijón** tuvo lugar entre el 15 y el 19 de diciembre de 2003.
- En el año 2004 hubo un control al proyecto URBAN **San Sebastián-Pasaia** en la primera semana del mes de octubre.
- En el año 2005 se ha llevado a cabo, entre el 28 de febrero y el 4 de marzo un control al Proyecto URBAN **Cáceres**.
- Asimismo en junio de 2005 tuvo lugar un control al Proyecto URBAN **Granada**.
- Dentro del ejercicio 2006 ha tenido lugar un control al Ayuntamiento de **Jaén** entre el 21 y el 24 de marzo de 2006.





- Asimismo ha tenido lugar un control al proyecto URBAN de **Sant Adrià de Besòs** entre el 22 y 26 de mayo de 2006.
- En el Ejercicio 2007 han sido objeto de control las ciudades de **Teruel, Pamplona, San Cristóbal de La Laguna, San Sebastián-Bahía de Pasaia, Gijón y Ourense**, estos tres últimos es la segunda vez que tienen un control.
- Asimismo en el Ejercicio 2008 se va a efectuar un control a **Sant Adrià de Besòs** y **Cáceres**, para los cuales también será su segundo control

Respecto al 1<sup>er</sup> control de **Gijón**, el control no dio lugar a corrección financiera alguna y el Informe provisional del segundo de la DGFC tampoco conlleva corrección financiera. Respecto al 1<sup>er</sup> control **Ourense**, si tuvo como consecuencia una corrección financiera que quedó plasmada en una certificación negativa (nº certif. 10) por un importe de -249.109,82€. Por tanto con la certificación de gastos nº 8 efectuada a la Comisión Europea de 10 de noviembre de 2005 el Anexo I sobre "Importes deducidos como consecuencia de controles efectuados" recogió dicha modificación; del Segundo control solamente hay un Informe provisional. Respecto a **San Sebastián-Bahía de Pasaia**, tuvo como consecuencia una corrección financiera que quedó plasmada en dos certificaciones negativas nº certif. 18 (-1.845.891,87€) y nº certif.19 (-61.633,89€), que juntas sumaban la cifra de -1.907.525,76€ y se recogió en el Anexo I sobre "Importes deducidos como consecuencia de controles efectuados" de la Declaración de Gastos nº 12 efectuada a la Comisión Europea de 30 de noviembre de 2006. Respecto al 2º control solamente existe un Informe Provisional

En relación con el Proyecto de **Cáceres** de momento solamente se tiene un Informe Provisional sobre el control arriba mencionado, al que se han efectuado alegaciones y se está a la espera de conocer los resultados del Informe Definitivo. El segundo control tendrá lugar próximamente

Por lo que respecta a los controles de **Jaén** y **Sant Adrià de Besòs** todavía no se tienen los Informes Provisionales. Si bien, siguiendo instrucciones de la Unidad de Control de la D.G. de Fondos Comunitarios, se procedió a descertificar de forma provisional en 2006 las siguientes cantidades, a espera de conocer los resultados del Informe Provisional, en caso de que algunas de estas partidas fueran consideradas elegibles finalmente volverían a ser declaradas a la Comisión Europea.

Por lo que respecta a **Jaén**, las correcciones financieras efectuadas de forma provisional alcanzaban la cifra de - 477.938.84€, que se dedujeron del certificado nº 18 (Anexo de certificaciones negativas) de la Declaración de gastos efectuada a la Comisión Europea nº 12 de 21 de diciembre de 2006.

En cuanto a **Sant Adrià de Besòs**, las correcciones financieras efectuadas de forma provisional alcanzaban la cifra de -572.644,33€, que se plasmaron en el certificado negativo nº 20 de la Declaración de gastos efectuada a la Comisión Europea nº 12 del 30 de noviembre de 2006.

**Jaén**, una vez conocidos los Informes Definitivos en la última Declaración de Gasto del año 2007 efectuó las correcciones financieras oportunas. **Sant Adrià de Besòs** una vez conocido el Informe Definitivo de su primer control nos ha remitido recientemente poco antes de este informe anual una certificación que incluye las correcciones financieras definitivas que se va a tramitar próximamente a la Comisión Europea.



Respecto a los controles de **Pamplona, Teruel y San Cristóbal de la Laguna**, solamente se dispone de Informes Provisionales, si bien del de **San Cristóbal** tenemos conocimiento de que el Informe Provisional no contiene correcciones financieras

#### Control a instancias de la Unión Europea

No ha sido efectuado ningún control bajo dicha instancia, a la fecha de realización de este informe, que afecte a los PIC URBAN del Estado Español.

#### **Unidad de Pagos y Unidad de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios.**

Con ocasión de la puesta en marcha y desarrollo de las disposiciones establecidas en los Reglamentos CE 1260/99, general de los Fondos Estructurales, y CE 1164/94, del Fondo de Cohesión, los Estados miembros asumen un conjunto de obligaciones en materia de gestión y control de dichos Fondos respecto de las actuaciones del período 2000-2006.

En lo que concierne a la actividad financiera, el artículo 38 del Reglamento 1260/99 dispone que los Estados miembros deben adoptar determinadas medidas con el fin de garantizar que los Fondos comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo a una adecuada gestión financiera.

Idéntico enunciado expresa el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 1164/94 en relación con el Fondo de Cohesión.

En desarrollo de ambas disposiciones, la Comisión adoptó los Reglamentos 438/2001, de 2 de marzo de 2001 y 1386/2002, de 29 de junio de 2002 respectivamente, según los cuales se requiere del Estado miembro lo siguiente:

- Asegurar, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que sea necesario para garantizar una buena gestión, la separación de funciones de gestión y pagos, adoptando las medidas pertinentes e informando de las mismas a la Comisión en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de los correspondientes Reglamentos.
- Constituir los mecanismos de control interno, a nivel de autoridades de gestión, de pagos y órganos intermedios que permitan garantizar la realidad de las prestaciones, la efectividad de los pagos y el cumplimiento, en todo caso, de la normativa comunitaria.
- Comprobación previa por la Autoridad de Pagos del cumplimiento de los requisitos exigidos en los Reglamentos Comunitarios, respecto de las declaraciones de gasto presentadas a la Comisión.
- Organización de auditorías externas por muestreo que abarcarán tanto los sistemas y procedimientos de los órganos gestores como la regularidad de las operaciones, alcanzado un 5% en los Fondos Estructurales y un 15% en el Fondo de Cohesión sobre la cifra de gasto subvencionable realizado.



Los resultados de estos controles servirán como base al órgano independiente designado al efecto para emitir la declaración final, al cierre de las intervenciones, según se prevé en los artículos 38.1.f del Reglamento

1260/1999 y 12.1.f del Reglamento nº 1164/94.

Para la ejecución de estas disposiciones la Dirección General de Fondos Comunitarios adoptó en su día las oportunas medidas constituyendo la **Unidad de Pagos y Control**, de cuya estructura y funcionamiento fue informada la Comisión en fecha 22-10-2001 (FEDER) y 20-01-2003 (Fondos de cohesión), conforme al artículo 5 de los citados Reglamentos 438/01 y 1386/02

Esta Unidad tiene como finalidad dar cobertura a las actuaciones anteriormente enumeradas que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, INTERREG, URBACT e INTERACT).

Mediante **Resolución de 14 de noviembre de 2003**, sobre la formalización de la Unidad de Pagos y control para la realización de actuaciones financieras y de control en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, publicada en el BOE el día 2 de febrero de 2004 y modificada por la Resolución de 19 de julio de 2004 (publicada en el BOE el día 8 de octubre de 2004), la Dirección General de Fondos Comunitarios acordó:

1. Formalizar la constitución de la Unidad de Pagos y Control dentro de dicho Centro directivo, que quedó estructurada en las áreas de Pagos y Control, con los siguientes cometidos.

#### 1.A Área de Pagos:

- Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión, previo análisis y verificación de las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o beneficiarios finales.
- Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios.
- Propuesta al Director General sobre aplicación de correcciones financieras.
- Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta al Director General de transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos.
- Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes financieros y planificación de ingresos.
- Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de gastos.



### 1.B Área de Control:

- Verificación de los sistemas y procedimientos establecidos por las autoridades de gestión, autoridades pagadoras, órganos intermedios y órganos ejecutores del sistema, para garantizar la realidad de los proyectos declarados, la conformidad con las decisiones aprobatorias, la efectividad de los pagos y, en general, la conformidad de las operaciones realizadas con las normativas nacional y comunitaria (Artículo 4 de los Reglamentos 438/01 y 1386/02).
  - Controles de regularidad de las operaciones en aquellos casos en que las autoridades de gestión o de pago lo soliciten por tratarse de situaciones de riesgo o de colaboración con otros órganos de control.
  - Controles previos a las certificaciones de gastos en el momento de su trámite por la autoridad pagadora, sobre cumplimiento de los requisitos establecidos en los Reglamentos para la tramitación de las declaraciones (Artículo 9 del Reglamento 438/01 y 8 del Reglamento 1386/02).
  - Colaboración con otros órganos de control nacionales o comunitarios en tareas de auditoría, cuando así se estime necesario.
  - Coordinación de actuaciones de control promovidas por las distintas Unidades administradoras de la Dirección General.
  - Elaboración de los informes de control y seguimiento de sus resultados.
  - Tareas de información sobre resultados de control, destinadas a la Comisión Europea (D.G. Regio y OLAF), Tribunal de Cuentas Europeo e IGAE, según lo previsto en los Reglamentos correspondientes.
2. El procedimiento relativo a los informes de control emitidos por la Unidad de Pagos y Control se desarrollará de acuerdo con los siguientes puntos:
- La Unidad de Pagos y Control informará a la IGAE, a las autoridades de gestión de los Fondos y a los beneficiarios de las ayudas de los resultados de los controles realizados sobre ayudas en las que sean competentes. El informe emitido por estos organismos se incorporará al expediente y, en su caso, dará lugar a una modificación del informe final sobre el control. Los organismos afectados tendrán un plazo de quince días para la remisión de sus alegaciones, ampliable previa solicitud motivada.
  - La Unidad de Pagos y Control propondrá al Director General de Fondos Comunitarios las medidas a adoptar a la luz de los resultados de cada control.
  - Se crea el Comité de Coordinación y Seguimiento de controles de los Fondos gestionados por la Dirección General de Fondos Comunitarios. El Comité estará presidido por el Director General de Fondos Comunitarios y estará integrado por un representante de cada unidad administrativa de la Dirección General de Fondos y de la Unidad de Control y Pagos.



### 3. Composición de la Unidad:

Al frente de la Unidad de Pagos y Control se designó a un Vocal Asesor, con dependencia directa del Director General, que dispondrá de los medios que se consideren necesarios para llevar a cabo su cometido.

La plantilla de personal adscrita orgánicamente a la mencionada Unidad se distribuyó por áreas y servicios de acuerdo con las necesidades organizativas planteadas. Ello no obsta para que la Unidad pueda servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, previa autorización del Director General, cuando las necesidades adicionales del servicio, derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria, así lo justifiquen. En consecuencia, en los años 2002 y 2004 se dotó de los medios de personal necesarios para la ejecución de sus funciones.

En virtud del **Real Decreto 756/2005**, de 24 de junio, publicado en el BOE de 25/06/2005, que modificó el Real Decreto 1552/2004 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda (publicado en el BOE de 26/06/2004), se redefinió la distribución de funciones a desempeñar por la Dirección General de Fondos Comunitarios estableciéndose una división interna entre los órganos que desempeñan las funciones de control y pagos en el seno de dicha Dirección General.

Las funciones relacionadas con la realización de los controles de los programas comunitarios se asignaron a la Subdirección General de Inspección y Control.

La división en la asignación de las funciones de control y pagos aconsejó la separación entre la Unidad de Pagos y la Unidad de Control.

Mediante **Comunicación interna** para la realización de actuaciones financieras en el ámbito del FEDER y del Fondo de Cohesión, de 28 de diciembre de 2005, la Dirección General de Fondos Comunitarios acordó que la **Unidad de Pagos** pasaba a asumir las funciones del Área de Pagos de la anterior Unidad de Pagos y Control dando cobertura a las actuaciones que afectan tanto a los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, como a los Programas Operativos FEDER de los Marcos de Apoyo Comunitario y DOCUPs así como a todos los Programas de Iniciativa Comunitaria (URBAN, INTERREG, URBACT e INTERACT).

A esta Unidad de Pagos se le asignaron las siguientes funciones:

- Propuesta al Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de las declaraciones de gastos para su presentación a la Comisión. La Autoridad de Pagos comprobará las certificaciones presentadas por los órganos ejecutores o beneficiarios finales siguiendo lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) 438/2001, de 2 de marzo de 2001, y en el artículo 8 del Reglamento 1386/2002, de 29 de junio de 2002. Para esta labor se coordinará con la Unidad de Control.
- Contabilización de los flujos financieros de los Fondos comunitarios.
- Aplicación del procedimiento de reparto y propuesta, al Director General, de la transferencia a los beneficiarios finales de los fondos recibidos.
- Propuesta, al Director General, de la aplicación de correcciones financieras.



- Tramitación de reintegros, generaciones de crédito, elaboración de informes financieros y planificación de ingresos.
- Interlocución con la Comisión Europea en materia de pagos. Específicamente la preparación de las previsiones de pagos que deban ser transmitidas a la misma.
- Elaboración y transmisión a los agentes del sistema de las instrucciones necesarias para la correcta verificación y realización de las certificaciones de gastos.
- Coordinación con la Unidad de Control a la hora de materializar los controles relativos a los pagos.

Se establecerá una instrucción de funcionamiento interno que regule las relaciones entre las Unidades de Control y de Pagos para la ejecución de los controles de competencia compartida.

A partir del 1 de enero del año 2006 el personal que prestaba sus servicios en la Unidad de Pagos quedó adscrito funcionalmente a dicha Unidad. Ello no obsta para que la Unidad pueda servirse de contrataciones de personal o de asistencia técnica, previa autorización del Director General, cuando las necesidades adicionales del servicio, derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria, así lo justifiquen.

#### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR PUBLICIDAD A LA INTERVENCIÓN**

Para llevar a cabo actuaciones de información y publicidad, la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial elaboró, a mediados de 2002, un pliego de prescripciones técnicas para contratar una asistencia técnica, que incluía acciones de apoyo informático para explotar la base de datos Fondos 2000, y acciones informativas y de publicidad dentro del MAC Objetivo 1 y con cargo al Programa Operativo de Asistencia Técnica. Finalmente, en septiembre de 2002 se adjudicó el contrato que incluye, entre otras cosas, la elaboración de un “plan de información y publicidad” y la elaboración de una página Web.

A finales de 2002 se elaboraron las primeras versiones del plan de información y publicidad. Estas primeras versiones se estudiaron en diversas reuniones de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial con la empresa encargada de elaborar este plan. En estas reuniones, se planteó la conveniencia de que el plan se ampliara a Objetivo 2, Fondo de Cohesión y a Iniciativas Comunitarias.

Finalmente, la Autoridad de Gestión presentó el documento preliminar del plan de información y publicidad con motivo de los Encuentros anuales con la Comisión para Objetivos 1 y 2, los días 16 y 17 de enero de 2003. En general el plan fue bien acogido por parte de la Comisión y de las Comunidades Autónomas y se envió una copia del plan preliminar a los representantes de las Comunidades Autónomas, junto con una consulta de opinión sobre este documento preliminar.

Las acciones de información y publicidad de carácter general de las distintas medidas de los PIC URBAN 2000-2006 se desarrollarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en especial los artículos 34 y 46, y el Reglamento (CE) Nº1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de



2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, con el objetivo de garantizar la transparencia de la ejecución de los PIC URBAN, y sobre todo, informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión Europea a favor de las actuaciones contempladas en el Programa, así como de las posibilidades ofrecidas por la intervención a los beneficiarios finales potenciales.

De conformidad con el plan de actividades de comunicación de los PIC URBAN y la estrategia diseñada en el Complemento de Programación, las actuaciones se organizan en dos momentos o fases distintas: una primera, de puesta en funcionamiento del Programa y sus medidas, centrada fundamentalmente en dar a conocer el contenido del mismo y sus posibilidades de desarrollo; la otra, de difusión de su ejecución y de los resultados obtenidos

A lo largo del año 2003 se siguió trabajando en la elaboración de una estrategia de comunicación sobre los Fondos Estructurales. Dicha estrategia parte del hecho de que, actualmente, el nivel de conocimiento de la población en general sobre la existencia de los Fondos es muy reducido (probablemente inferior al 5%) y todavía más si se trata del conocimiento sobre su funcionamiento (menos del 1%). Este hecho ha constituido la base de estudio para el desarrollo de la estrategia.

Los objetivos del plan son aumentar los índices de conocimiento del gran público sobre los Fondos Europeos que engloba el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 hacia niveles de la media europea, y conseguir poner en marcha en los organismos públicos y privados que tengan algún tipo de relación con los Fondos un programa de comunicación interna homologado a nivel nacional.

El público objetivo son el Gran Público y los beneficiarios potenciales y finales, así como los gestores, ejecutores e informadores directos e indirectos, y lo que se busca es sensibilizar a todos los ciudadanos españoles con la tarea de vertebración, regional y sectorial de la Unión, acercar los Fondos Europeos al público e identificar las acciones llevadas a cabo.

El plan prevé dos ejes estratégicos, que se encadenan entre sí, para cumplir los objetivos anteriores, definiendo dos tipos de mensajes:

1. “Los Fondos vertebran Europa“

El objetivo es sensibilizar a la opinión pública de que realmente Europa dedica un gran esfuerzo para equiparar España a los países más desarrollados de la Unión, tanto a nivel regional como sectorial; e identificar de una manera sencilla cuando llega esa ayuda y a través de quien llega.

2. “Los Fondos son más que financiación”

Se pretende generar un acercamiento profesional al posible beneficiario de los Fondos, hacerle partícipe, mediante una información homologada de las posibles ayudas que puede recibir y lograr una buena percepción de su parte. Buscar la prescripción, ante terceros, por parte de quien se ha beneficiado e incitar a los posibles beneficiarios a buscar la ayuda que mejor se adapte a sus necesidades. Igualmente se pretende que los ejecutantes se conciencien de que los Fondos tienen una identidad más rica que su mero aspecto financiero.



Por otra parte, la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial ha acometido la creación de su propia página web, con el fin de que permitiese la difusión de todos los aspectos relativos a los Fondos Comunitarios. Así, en dicha página, cuya dirección es [www.dgfcyft.sepg.minhac.es](http://www.dgfcyft.sepg.minhac.es), se permite una navegación sencilla por las distintas fases de aplicación de los distintos Fondos de la Unión Europea. Así, por una parte se recoge la programación de los mismos, en un apartado denominado Economía y Política Regional y, por otra, su posterior gestión y evaluación en otro epígrafe denominado Fondos Estructurales. En ambos epígrafes se incluyen las Iniciativas Comunitarias.

Esta página ya se ha presentado en Bruselas el pasado 7 de Noviembre de 2003, en el Seminario "Trabajar juntos para una mejor información sobre Fondos Estructurales". Asimismo, el día 7 de Noviembre de 2003 se hizo la presentación ante todas las Comunidades Autónomas españolas en el "Foro de Economía y Política Regional" celebrado en Santander. Por último, se ha realizado también la presentación de la misma cuando cualquiera de las Subdirecciones con competencia sobre Fondos europeos lo ha considerado oportuno, para difundir su existencia entre los potenciales usuarios de las distintas Administraciones Territoriales. Hay que señalar la buena acogida que la página ha venido teniendo en todas las reuniones en las que se ha presentado.

Actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento de programas cofinanciados con fondos comunitarios con especial relevancia sobre el ámbito local.

#### Seminarios, jornadas y conferencias

- Se ha continuado con las convocatorias del curso "**Gestión de las ayudas financiadas con fondos comunitarios destinadas a las Corporaciones Locales**" del Instituto Nacional de la Administración Pública, ya comentadas en los apartados anteriores.

#### Asistencia "on line"

Esta actuación resalta la disponibilidad de atención a los beneficiarios territoriales del Programa, que principalmente vía telefónica y vía correo electrónico e Internet, se plantea desde la Subdirección General del FEDER con el objeto de resolver cuantas dudas puntuales surjan, así como recoger las incidencias y sugerencias que sean propuestas.

#### Publicaciones

- "**Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales 2002**", publicado en diciembre de 2003, Colección Memorias y Estadísticas de la Serie Administraciones Territoriales que se publica a través del B.O.E., recoge dentro del Capítulo V el Programa de Cooperación Económica Local y otros Programas de ayuda a las Entidades Locales en 2002.
- Los "**Informes Económico-Financieros de las Administraciones Territoriales**, correspondientes a las anualidades **2003** y **2004**, no han sido publicados todavía en el momento de elaboración de este documento aunque contienen, al igual que anteriores anualidades, el análisis del Programa de Cooperación Económica Local y otros Programas de ayuda a las Entidades Locales.





### Actuaciones de las Administraciones Territoriales

Las Diputaciones Provinciales, Cabidos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales, de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional reguladora de la Cooperación Económica Local del Estado que les es de aplicación, elaboran los Planes anuales con la participación de los municipios y se someten al régimen de publicidad legalmente establecido. Éste habitualmente consiste en la exposición pública del Plan anual aprobado mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o territorio que corresponda.

### **Aplicación Fondos 2000**

La Autoridad de Gestión, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento(CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, ha establecido nuevos sistemas y ha diseñado nuevos procedimientos que deberán ser utilizados por los distintos beneficiarios finales con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los Programas Operativos.

Para ello se han cursado las correspondientes instrucciones y se ha elaborado una guía de procedimiento “SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES”, en la que se detalla la información que, de acuerdo al anexo IV del Reglamento 438/2001, debe existir en soporte informático para todos los proyectos incluidos para su cofinanciación.

Con esta finalidad, en la aplicación informática “Fondos 2000” a la que están conectados todos los beneficiarios finales que participan en un Programa Operativo y que contiene la programación financiera de cada organismo que participa así como la previsión de indicadores de cada medida, se ha creado un subsistema de gestión que permite efectuar un seguimiento de cada operación. En este subsistema se recoge la información sobre operaciones relativa a datos y pagos requerida en el Anexo IV del Reglamento 438/2001 de gestión y control de ayudas otorgadas por los Fondos Estructurales.

En el caso de regímenes de ayuda, aunque no es exigible por el Anexo IV del Reglamento de Gestión, se cumplimentarán también los siguientes apartados:

- Mínimis (SI/NO)
- Clase de ayuda (directa, reembolsable, bonificación de intereses etc.)
- Nº de ayuda

Además, existe la obligación y así se ha especificado en la guía enviada a todos los órganos participantes, de tener en las bases de datos de dichos organismos (beneficiario final, organismo intermedio) información complementaria a los datos generales de cada proyecto, del pago y la contabilización del pago, de su localización, efectos sobre el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, justificantes, y otros.

El sistema informático implantado por la Autoridad de Gestión agrega todos los pagos grabados en el sistema por cada organismo, el cual dará de alta un certificado que recoge todos los pagos grabados e imprime un modelo de certificación, que una vez firmado por el Responsable del Organismo gestor y por el responsable de la contabilidad, se envía a la Autoridad de Pago que lo validará e incluirá en una Declaración de Gastos a



la Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones necesarias. El sistema permitirá a su vez llevar un registro de las transferencias efectuadas a los destinatarios.

El sistema permite garantizar la pista de auditoria al poseer todas las instancias interesadas la documentación justificativa de los registros contables a que se refiere el Anexo I del Reglamento 438/2001. La Autoridad Pagadora dispondrá de toda la información detallada en el apartado 5 del Anexo I citado, es decir, lista de operaciones financiadas, beneficiario final, importes comprometidos y pagados, periodo de gastos por medidas y ejes prioritarios.

Durante el año 2004 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha implementado, con carácter experimental, una herramienta informática denominada GAUDI, que permite extraer información actualizada con los requisitos que se consideren necesarios establecer.

Atendiendo a la recomendación de la Comisión Europea, en la Aplicación Fondos 2000, desde julio de 2004 se permite el acceso sin restricciones a las Comunidades Autónomas a los datos de ejecución y programación de todos los programas en el ámbito de cada región, y por tanto a los de Iniciativa Comunitaria. Siendo de esta manera comunicado a la Comisión y a las Comunidades Autónomas el pasado 1 de julio.

Con el objeto de facilitar y agilizar las cargas de datos en la aplicación informática, el sistema dispone de acceso por Internet a través de un certificado electrónico para dotar de total seguridad al sistema.

En cuanto al intercambio electrónico con el sistema informático de la Comisión, se han continuado realizando puntualmente las cargas de ficheros de solicitudes de pagos, de previsiones de pagos y de planes financieros.

Para satisfacer las necesidades de información de datos de los 640 usuarios conectados a la aplicación FONDOS 2000, además de los informes requeridos por la Comisión, se dispone de descargas a Excel de datos de proyectos y de pagos. Igualmente se ha implementado un sistema de consultas desde la propia aplicación.

Durante el año 2005 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar un adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha desarrollado un nuevo subsistema ubicado en el sistema de Gestión Financiera, denominado "Controles" en el que se recoge información relativa a cada control efectuado a un Programa, desde el inicio del periodo de elegibilidad, tenga o no consecuencias financieras. Estos datos aparecen estructurados en la aplicación informática con arreglo a la siguiente disposición: *Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del informe de control/ Organismo Controlado/ Órgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 10 y otros) /Corrección financiera (s/n) Tipología de la irregularidad/Importe del gasto controlado/Detalle del gasto controlado por eje y medida/ Importe de la propuesta de corrección financiera/ Código y nombre de los proyectos controlados*

Durante los años 2006 y 2007 se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento y ampliación funcional del sistema informático FONDOS 2000, con el fin de poder efectuar



un adecuado seguimiento del programa de acuerdo con lo exigido por el Reglamento 438/2001 de gestión y control. En este sentido se ha completado el desarrollo del subsistema ubicado en el sistema de Gestión Financiera, denominado "Controles" en el que se recoge información relativa a cada control efectuado a un Programa, desde el inicio del periodo de elegibilidad, tenga o no consecuencias financieras. Estos datos aparecen estructurados en la aplicación informática con arreglo a la siguiente disposición: *Intervención/ Fecha de Control/ Fecha del informe de control/ Organismo Controlado/ Órgano de Control/ Tipos de control (art. 4, art. 9, art. 10 y otros) /Corrección financiera (s/n) Tipología de la irregularidad/Importe del gasto controlado/Detalle del gasto controlado por eje y medida/ Importe de la propuesta de corrección financiera/ Código y nombre de los proyectos controlados.*

Por otra parte, para garantizar la seguridad del sistema, se ha dispuesto la obligatoriedad de poseer todos los usuarios un certificado digital para poder acceder a la aplicación.

## 4.2 Ayuntamiento de Ourense

### 4.2.1 Introducción

En cumplimiento de las previsiones del PIC, el Concello de Ourense firmó un convenio con el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular con el objeto de facilitar la gestión del proyecto. En el marco de este convenio el Eixo Atlántico presta asistencia técnica para el desarrollo del programa (ver inicio de la descripción del **Eje 7** de este Informe). En el año 2004 finalizó la intervención del Eixo Atlántico .

### 4.2.2 Acciones de seguimiento y evaluación y control

A continuación se detalla el sistema de gestión y control financiero para asegurar la fiabilidad de las certificaciones de gasto y facilitar la comprobación sobre una pista de auditoria suficiente.

A continuación se detallan los principales rasgos de este sistema de gestión y control

- Se ha creado una oficina *URBAN* que se ocupa de la coordinación y control de todos los proyectos del programa.
- Los proyectos integrados en el proyecto Agora (URBAN-Ourense) se desarrollan en los centros gestores que tiene las competencias municipales
- El desarrollo del **Eje 7** inicialmente lo ejecutaba directamente el Eixo Atlántico en virtud del convenio suscrito con el Concello de Ourense. Para su ejecución el Eixo Atlántico percibía cuotas con las que hace frente a los gastos derivados del este Eje. Como consecuencias del control efectuado por la D.G. Fondos Comunitarios y de la última reprogramación adoptada en el año 2004, finalizó la gestión que venía realizando el Eixo Atlántico no imputándose en consecuencia, gasto alguno correspondiente a este organismo.
- Los pagos derivados de las acciones se realizan directamente por el Concello de acuerdo con los procedimientos administrativos ordinarios. De este modo las facturas o documentos contables son conformados por los servicios municipales y trasladados a la intervención municipal para su control



- Todas las acciones que se realizan están sujetas a un informe de elegibilidad que controla adecuación y coherencia del gasto con el programa
- La Oficina URBAN lleva control de todos los pagos realizados por el Concello en ejecución de las intervenciones previstas en el PIC URBAN y prepara las correspondientes declaraciones de gastos, que son aprobadas y certificadas por el interventor municipal.
- Comité de seguimiento. El primer comité de seguimiento celebrado en Jaén (25/02/02) conllevó la aprobación del Complemento de Programa correspondiente al PIC URBAN Ourense

El segundo Comité de Seguimiento se celebró precisamente en la ciudad de Ourense el día 28 de abril de 2003, visitando la zona de actuación URBAN los participantes en el mismo.

El tercer Comité de Seguimiento que tuvo lugar el 1 de abril de 2004 en Granada supuso la aprobación de la reprogramación del PIC y del Complemento de Programa

El cuarto Comité de Seguimiento tuvo lugar en el mes de mayo de 2005 en la ciudad de Gijón.

El quinto comité de Seguimiento tuvo lugar en noviembre de 2005 en Madrid en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda.

El sexto Comité de Seguimiento tuvo lugar en Teruel en abril de 2006.

Así mismo en diciembre de 2004 tuvo lugar un encuentro anual de ciudades URBAN con la Comisión Europea en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. En noviembre de 2006 tuvo lugar otro Encuentro Anual en Pamplona.

El séptimo Comité de Seguimiento tuvo lugar en Cáceres

#### **4.2.3 Acciones de control financiero**

Toda la gestión administrativa está coordinada desde la oficina URBAN, que controla la adecuación y coherencia de los proyectos a lo previsto en el PIC URBAN y en el Complemento de Programa.

La certificación de los gastos que corresponden con pagos efectivamente realizados lleva el control tanto de la Oficina URBAN como de los servicios de intervención municipal. En el primer caso el control se realiza a través del informe de elegibilidad.. En el caso de la Intervención municipal el control se realiza en el en el marco del procedimiento contable administrativo ordinario.

El control efectuado por la Unidad de Control y Pagos al proyecto de la ciudad de Ourense, tuvo lugar entre el 20 y el 24 de octubre de 2003, las consecuencias del mismo ya han sido comentadas en otros apartados de este informe.



#### 4.2.4 Resumen de los principales problemas

Como se desprende del presente informe la ejecución del PIC URBAN II Ourense conlleva un retraso motivado por los problemas asociados a la puesta en marcha del Programa.

La compra de edificios y solares para algunas actuaciones concretas del Programa resultó de gran dificultad por la complicada distribución de la propiedad en esta zona. Así la existencia de pequeños propietarios en muchos casos en el extranjero ha conllevado que el contacto y negociación con estos haya necesitado de bastante tiempo.

También el hecho de tratarse de una zona de protección histórica y arqueológica supone que las intervenciones requieran un estudio arqueológico que requiere un proceso complejo en el que intervienen las autoridades de conservación del patrimonio.

La incoación de expediente para la declaración como bien de Interés cultural del entorno de las fuentes de las Burgas ha originado nuevos retrasos en el proyecto del Centro de Interpretación. La solución al problema de la terminación del proyecto del Centro de Interpretación viene dada mediante el gasto en otros proyectos del Programa. En el 2007 se produjo un insuficiente incumplimiento de la anualidad conforme a la regla n+2 de unos 100.000 € Considerando que todos los proyectos está ahora en ejecución no hay problemas que originen incertidumbre de incumplimiento en el año 2008.

#### 4.2.5 Utilización de la asistencia técnica

La utilización de la asistencia técnica cuyos costes han sido incluidos en la **Medida 7.5** esta orientada al apoyo a la ejecución y a la labor de comunicación del programa.

#### 4.2.6 Medidas para dar publicidad a la intervención

La estrategia de comunicación se enmarca en el desarrollo de un Plan de visibilidad con el objetivo de llegar a los más amplios sectores de la población procurando la implicación de estos

En el año 2007 se realizaron

Campaña de Imagen del Programa URBAN en el marco de la Ciudad Termal mediante unos doscientos carteles que a modo de banderolas apoyados en las farolas hicieron visible los logos del URBAN y FEDER

Una apoyo a al realización de actividades de apoyo a la revitalización del casco Histórico instalando carteles en las que se detallaban las actividades a desarrollar ubicadas especialmente en las zonas más olvidadas del Casco Histórico

Presencia de mediante Merchandising de la imagen URBAN en Camisetas con motivo del Maratón de la Ciudad

Las acciones en términos genéricos son:

1. Carteles de entrada en los accesos a la Zona URBAN, en los que se indican el acceso a la zona de intervención y la idea general del programa.



2. Carteles genéricos de URBAN, establecido en distintos comercios y locales de la zona
3. Trípticos informativos de las ayudas al comercio, hostelería y restauración
4. Inserciones en los medios para indicar convocatorias de programa de ayudas y del programa de mejora medio ambiental.
5. Elementos de merchandising con la imagen URBAN

Por otro lado se establecen los carteles propios de las obras en las que se informa que la obra ha sido realizada con los fondos FEDER de acuerdo con la normativa al respecto.

Se ha mantenido una política de información de las distintas actuaciones procurando el concurso de los medios. En esta estrategia están las sucesivas presentaciones a los medios de comunicación de los proyectos:

- **Centro Cívico y Social:** Se han realizado tres actos específicos de presentación del proyecto el 15 de Octubre de 2004 se realizó una primera presentación primer del proyecto, contando con la presencia del arquitecto José Manuel Gallego Jorreto. En este acto se mostraron unos paneles explicativos del proyecto que sirvieron de base para las explicaciones técnicas. Así mismo se contó con los servicios sociales que se ocuparan de gestionar este Centro, informando sobre los servicios que prestarán en el mismo. Posteriormente se han realizado presentaciones el año 2005 y 2006. En estos se han informado sobre el resultado de los trabajos arqueológicos y las adaptaciones llevadas a cabo para la puesta en valor dentro del edificio. En los actos además de los técnicos estuvieron presentes el Alcalde, el Concejel delegado y los medios de comunicación de mayor repercusión en la ciudad.
- **Centro de Iniciativas Empresariales.** El 10 de Junio de 2004 se realizó la presentación del mismo ante los medios más representativos de la ciudad con paneles explicativos y una maqueta del futuro centro. El arquitecto Lago Seara acompañó al Alcalde, al Concejel delegado y otros técnicos de la corporación.
- **Ayudas al Comercio, Artesanía, Restauración y a la instalación de profesionales en el casco histórico.** Las convocatorias de ayudas han sido objeto de presentación pública específica. Se han dado cinco convocatorias, las presentaciones se han dado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La tercera convocatoria se realizó también la presentación en el marco de la Confederación de Empresarios de Ourense CEO en le marco de unas jornadas que tuvieron como motivo las ayudas a la empresa, jugando un papel activo en esta presentación la oficina URBAN y la última convocatoria además también fue objeto de presentación en la Cámara de Comercio .
- **Centro de Interpretación de las Burgas.** Han sido igualmente objeto de presentación pública en tres ocasiones. En una primera coincidiendo con la presentación del proyecto del arquitecto Cesar Portela presentación en el salón de Plenos apoyada con paneles explicativos. Las dos presentaciones siguientes tuvieron el contenido añadido de la presentación de los resultados de los sondeos arqueológicos y su interpretación de la historia por los arqueólogos.



- **El Centro de formación para el Sector de la Construcción** La inauguración de este edificio el 20 de enero de 2006 fue objeto de gran repercusión. En la convocatoria en el que estuvo presentes más de un centenar de personas de todos los estamentos de la población de la Asociaciones de Empresarios, Administraciones asociaciones de Vecinos contando incluso con la bendición del Obispo. Se celebró un ágape en la plaza de San Marcial ubicada al lado del edificio. Tuvo gran repercusión mediática.

Para todas estas presentaciones se invitó a todos los medios de comunicación de mayor de repercusión en Ourense:

- En Prensa La Región, La Voz de Galicia (edición Ourense), El Faro de Vigo (edición Ourense).
- En Televisión Telemiño y Tele Bemposta
- En radio emisoras locales

Al estar presentes todos los medios, se ha conseguido un gran conocimiento de los proyectos. Ocupando las noticias, prácticamente en todos los casos, entre tres cuartos y una pagina en prensa y unos tres minutos en radio y televisión.

Otros proyectos que han tenido especial visibilidad y aún no siendo objeto de presentación específica han dado origen a importante repercusión en los medios son:

- **Nueva pavimentación de la calle del Paseo.** Estas obras, realizadas en uno de los tramos de la zona URBAN que se encontraba en peores condiciones por no haber sido incluido en una anterior renovación, han supuesto un gran impacto al ser una de la calles más populares de la ciudad y al haberse transformado en una zona peatonal. La inauguración de este en octubre de 2004 fue objeto de importante repercusión en los medios.
- **Mejora Medio Ambiental del entorno urbano.** La intervención de mejora en fachadas ha sido también un factor de gran visibilidad al haberse llevado a cabo intervenciones en 45 edificios ubicados en el Casco Histórico. Los anuncios de las convocatorias de solicitudes para la intervención han llevado consigo siempre el desarrollo de artículos en prensa sobre el desarrollo del Casco Histórico. Además la intervenciones propiamente dicha conllevan los carteles con las referencias a la Iniciativa Comunitaria URBAN II, que hacen de estas actuaciones una de las más conocidas por la ciudadanía.



## 5 MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y LA COORDINACIÓN GLOBAL

La oficina URBAN ejerce la función de coordinación y supervisión de la ejecución del PIC. Entre sus funciones está el control para garantizar la compatibilidad de las actuaciones con las políticas comunitarias

Se detallan a continuación las medidas en sus distintos ámbitos:

### ➤ **Normativa sobre competencia:**

Se han realizado convocatorias de ayudas a empresa en los años 2002, 2003 y 2004. En todas las bases se incluyen referencias al necesario cumplimiento del régimen de mínimos y así se ha informado a los beneficiarios de éstas.

Las bases de las mismas correspondientes a este ejercicio, con su pertinente publicación en el Boletín Oficial Provincial, han sido publicadas el 8 de julio de 2004, exigiendo a los beneficiarios que declaren las ayudas solicitadas y recibidas en los últimos tres años, con objeto de controlar el cumplimiento de la regla de "mínimis".

Esta declaración es necesaria tanto en el momento de la solicitud de la subvención como en el momento del cobro de la misma. Además el beneficiario está obligado a facilitar la documentación que se estime pertinente a efectos del control de las ayudas. La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos obligaría al beneficiario a la devolución de las ayudas percibidas.

### ➤ **Contratación**

Todas las contrataciones realizadas por el Concello de Ourense cofinanciadas en el marco del PIC URBAN respetan los procedimientos administrativos previstos en la normativa de contratación pública, y por tanto son conformes con las normas locales, nacionales y comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios. Las unidades de gestión son las responsables de llevar a cabo estos procedimientos, que son verificados por el servicio de intervención y supervisados por la Oficina URBAN.

Todas las actuaciones que se llevan a cabo se encuentran encuadradas en proyectos definidos dentro de alguna de las medidas del PIC URBAN II.

Todas las actuaciones efectuadas en el marco de este programa y que conlleven un gasto superior a 3.000 € son sometidas a un análisis y acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local. Las contrataciones con un gasto inferior son aprobadas por decreto del Concejal delegado, incluyendo expresamente su destino dentro del Programa URBAN II Ourense.

### ➤ **Medio ambiente**

Todas las medidas contempladas en el Programa son coherentes con los principios y objetivos de desarrollo urbano sostenible y de protección y mejora del medio ambiente, teniendo en cuenta que se desarrollan dentro de un ámbito urbano de peculiares características y de reducidas dimensiones. En este sentido, conviene recordar que el PIC URBAN Ourense tiene por objetivo fundamental la recuperación y





mejora de la calidad de vida en el área de intervención, como paso imprescindible para la revitalización económica.

Como medida fundamental de regeneración del casco histórico se ha llevado a cabo la peatonalización. Este proyecto, que admite la entrada de vehículos para casos especiales, ha contando con un sistema de bolardos para establecer la regulación del acceso. Esto permite también la concepción del área como una zona limpia de la contaminación producida por vehículos.

Uno de los elementos más perturbadores desde el punto de vista acústico es el ruido que se produce en la zona de copas. Para la reducción de este problema se ha elaborado el proyecto de control de ruidos en el casco histórico.

Este sistema cuenta con una gran sensibilidad que permite la medición de la intensidad del ruido en cada momento y la grabación de todos los datos. En tiempo real se puede observar el nivel sonoro existente en cada una de las zonas más sensibles del casco histórico. Dado que el sistema permite discriminar entre distintos tipos de ruido permite intervenir en función del mismo.

El desarrollo de este sistema se engloba dentro de la aplicación de la ordenanza en materia de ruidos y su homologación permitirá, en su caso, el establecimiento de sanciones. Esta actuación tiene como efecto la mejora medio ambiental en este campo.

Se ha llevado a cabo dentro del marco de la **Medida 1.1** el desarrollo del Plan General de Iluminación que ha implicado una renovación general de las luminarias, sustituyendo las viejas ya existentes por otras de mayor eficiencia y de menor consumo energético. Esto contribuye a impulsar el consumo racional de la energía de acuerdo con las pautas del desarrollo sostenible.

En el marco de la **Medida 5.1** se ha llevado a cabo la instalación de contenedores soterrados. Este proyecto complementa aquellas zonas que no fueron cubiertas por otras actuaciones anteriores y al margen del Programa URBAN. La instalación contribuye al desarrollo sostenible al emplear la recogida selectiva de residuos y de esta manera contribuir a unas mayores tasas de reciclaje. Además, el sistema contribuye a mejorar la imagen del casco histórico, siendo más compatible con el entorno ambiental.

Se ha certificado por parte de la autoridad medioambiental competente, que la totalidad de la zona de actuación incluida en la programación URBAN Ourense queda fuera de las áreas que componen la Red Natura 2000.

➤ ***Eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y creación de empleo.***

El contenido social del Programa URBAN II Ourense contribuye a la corrección de desigualdades y al fomento del empleo, detallándose a continuación las acciones más relevantes en este aspecto.

**Mejora urbana** de la zona URBAN. Las actuaciones de mejora en la pavimentación de jardines, fachadas y mobiliario urbano que se llevan a cabo en el marco de la **Medida 1.1** contribuyen a mejorar el medio ambiente urbano, eliminar las diferencias



en estos aspectos con respecto a otras zonas y a la integración de la población. Hay que tener en cuenta que la población de la zona URBAN esta constituida por un grupo social con mayor tasa de envejecimiento, mayor nivel paro y menores niveles de renta, por lo que esta población es la más directamente beneficiada de todas por las actuaciones dentro de este ámbito. Al tener la zona unos niveles de deterioro urbano y medioambientales superiores al resto de la ciudad, la población de la misma está percibiendo como la mejora de su entorno se encuentra en línea con otras zonas mejor dotadas de la ciudad.

**Centro Cívico y Social** La creación de este centro, dentro del marco de la **Medida 1.2**, va a suponer un buen instrumento para la integración social. Las salas del centro están pensadas para la atención de colectivos, que por sus especiales características, están más desfavorecidos. Por tanto va a contar con una sala para la tercera edad y salas juveniles e infantiles. Asimismo con objeto de facilitar la integración socio laboral de la mujer también contará con una guardería. Las actividades formativas y culturales que se impartirán en el centro contribuirán al fomento de la igualdad de oportunidades.

**El Centro de Interpretación de la Burgas** se realizará en el marco de la **Medida 1.3** El principal objetivo de este proyecto será la creación de empleo en el sector del Turismo. Este Centro funcionará como buque insignia del turismo de Ourense y valorizará la Burgas como elemento diferenciador de la ciudad. El centro funcionará como salón de acogida al visitante y será un exponente de la imagen de la ciudad, el cual, en atención a la simbología de las Burgas y a la orientación estratégica actual como *ciudad Balneario*, actuará como vehículo promocional que aumentará el flujo de visitantes y consecuentemente el nivel de empleo en el sector turístico.

**Eliminación de Barreras arquitectónicas** dentro de la **Medida 1.5**. Estas pequeñas actuaciones a veces poco visibles conllevan importantes mejoras en la calidad de vida de la gente discapacitada, permitiendo de este modo una mejor integración de las mismas.

**Fomento del Centro Comercial Abierto** dentro de la **Medida 2.1**. El apoyo al pequeño comercio en la zona mediante incentivos a la inversión contribuye al sostenimiento del empleo en un sector que por su evolución presenta importantes dificultades. Se consideran dentro de este campo como elementos fundamentales el apoyo a la eliminación de la desigualdades priorizando el empleo y al colectivo femenino.

**Centro de Iniciativas Empresariales** dentro de la **Medida 2.1** El Centro también tiene como objetivo el apoyo a la creación de nuevas empresas, mediante la creación de incubadoras para la instalación de las mismas y fortaleciendo la formación y orientación mediante cursos y el apoyo a los más necesitados, teniendo también como objetivo prioritario el colectivo femenino.

**El Centro de Formación para el sector de la Construcción** buscará la inserción laboral de jóvenes excluidos, así como el fomento de empleo en un sector en el que las mujeres tienen muy baja representación. En este sector, con una importante capacidad de absorción de mano de obra, es un aspecto muy importante la cualificación de la misma. Por ello, dentro de esta actuación de esta se pretende hacer converger las necesidades productivas con las necesidades de empleo de la



## *ANEXO GRÁFICO*



**FUTURO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ESCULTOR ARTURO BALTASAR**





**INTERIOR DEL CENTRO DE INICITIVAS EMPRESARIALES**





PUNTO DE INFORMACIÓN CIUDADANA

